



दिप्रुड चुइचुम्मा गाउँपालिका

२०७४/०७५ को प्रगतिविवरण



दिप्रुड चुइचुम्मा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
थाङसोलारार, खोटाङ
प्रदेश नं. १, नेपाल



दिप्रुड चुइचुम्मा गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
थाङसोलारार, खोटाङ
प्रदेश नं. १, नेपाल

विषय प्रवेश:

विगत २०५४ को स्थानीय निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पदावधि समाप्त भए देखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्था थियो। जनताका समस्या एवम् गुनासाहरू सुनुवाई गर्ने नियमक निकाय भए पनि नभए जस्तै थियो। तत्कालीन स्थानीय निकायका संरचनाहरू वस्तु बाखा बाँध्ने खण्डहरहरू जस्तै थिए। सडक एवम् बिजुली बत्तीको पहुँच सर्वत्र थिएन। सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार नगन्य मात्रामा थियो। जनतामा विकास र सु-साशान प्रत्याभूति नभएको अवस्था थियो। तत्कालीन गा.वि.स. सचिवहरू राज्य कोषका हर्ताकर्ता थिए। पदीय मर्यादा विसरि जसरी मन लाग्छ, त्यसैगरी स्थानीय निकाय चलाएको अवस्था विद्यमान थियो।

जनप्रतिनिधिहरूको आगमन पश्चात्को अवस्था:

यही परिप्रेक्ष्यमा जनताले जनप्रतिनिधि छान्न नपाएको लामो समयदेखिको व्यग्र प्रतीक्षाको अन्त्य २०७४ असार १४ गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत् भयो। देशले, संघीय संरचना सहितको जनप्रतिनिधिको मूर्तरूप प्राप्त गर्‍यो। सोही निर्वाचनकै उपजको रूपमा हामी स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हाल्न आईपुग्यौं। हाम्रो आगमन पश्चात् संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा :

यस दिप्रुड चुईचुम्मा गाउँपालिकाले ३९ जनाको जनप्रतिनिधिमूलक नेतृत्व प्राप्त गरी २०७४ असार १९ गते औपचारिक रूपमा सपथ ग्रहण गर्दै जिम्मेवारी सम्हाल्न केन्द्रित भईयो। हामीले नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा पुरातन सोच र संस्कारबाट गुञ्जिएको हाम्रो समाजलाई रुपान्तरण गर्ने क्रममा विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक अवरोधहरू चिर्दै, २०७४ श्रावण २९ गते बहुआयामिक नीति तथा कार्यक्रम सहितको वित्तीय समानीकरण (निशर्त अनुदान) अन्तर्गत १६ करोड ३७ लाख ५० हजार सशर्त अनुदान तर्फ १० करोड ९१ लाख १० हजार, राजश्वबाट प्राप्त आय रु. ८ लाख ४३ हजार ६ सय ५०, नेपाल कृषि प्रसार सेवा विकास कार्यक्रम - प्रयासबाट प्राप्त रु. ६० लाख, वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) बाट प्राप्त रु. ५ लाख ३७ हजार २ सय ५० र पुरानो आ.व.को नगद मौज्जात ५६ लाख १२ हजार गरी जम्मा खर्च रु. २८ करोड ५८ लाख ५२ हजार ९ सय रहेको बजेट प्रस्तुत गरियो।

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत विभिन्न विषयगत कार्यालयहरू कृषि, पशु, शिक्षा र स्वास्थ्य तर्फ मन्त्रालयबाट नै तय भई आएको सशर्त अनुदान १० करोड ९१ लाख १० हजार, नेपाल कृषि प्रसार सेवा विकास कार्यक्रम - प्रयासबाट प्राप्त रु. ६० लाख र वातावरणीय कृषि तथा विकास केन्द्र (केड) बाट प्राप्त रु. ५ लाख ३७ हजार २ सय ५० पूर्व निर्धारित क्षेत्रमै खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सो तर्फ कुनै कार्यक्रम तय गरिएको थिएन। वित्तीय समानीकरण अर्थात् निशर्त अनुदान, यस गाउँपालिकाको राजश्व र पुरानो नगद मौज्जात गरी कुल हुन आउने १७ करोड २ लाख ५ हजार ६ सय ५० को लागि चालु तर्फ जम्मा रु. ३ करोड ६२ लाख ७५ हजार ६ सय ५० छुट्याइएको थियो। विगत वर्षहरूमा राज्यले स्थानीय निकायको लामो समयसम्म निर्वाचन गर्न नसकेको परिस्थितिमा राज्यबाट खटिएका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा सर्वदलीय भेला बोलाई विकास योजनाको बाँडफाँड गर्दा सकारात्मक परिवर्तन नभएको तीतो यथार्थ विद्यमान थियो। केन्द्रीकृत सानो आकारको निर्देशित बजेटबाट विकास निर्माणका क्षेत्रहरूमा खासै देखिने मात्रामा सकारात्मक परिवर्तन भएका थिएनन्। राजनैतिक भागवण्डाहरूमा विकास बाँड्ने पद्धतिका कारण विकासका नाममा अपारदर्शीता विद्यमान थियो। विनियोजित बजेट पुरै

खर्च हुने तर बजेट अनुसारको काम नहुने र विकासको प्रतिफल प्राप्त नहुने संस्कार बढ्दै गएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संचार जस्ता क्षेत्रहरू परम्परागत सोच र प्रणालीबाट संचालित थिए । सडकको आधुनिक स्तर उन्नति, पर्यटन, आधुनिक सूचना प्रविधि, शिक्षाको गुणस्तर, मापदण्डका खेलमैदान, भूकम्प प्रतिरोधी संरचना, व्यवसायिक खेती, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा तर्फ कसैको पनि ध्यान केन्द्रित भएको थिएन । जब हामी गाउँपालिकामा बहुआयामिक नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट लिएर विकास तथा सु-सुशानका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिकामा प्रस्तुत भयौं, त्यतिबेला नेपालको संविधान २०७२ ले संघीयताको खाका स्पष्ट गरे पनि संक्रमणकालीन अवस्थाका अवशेषहरू असरल्ल थिए । संघीयता कार्यान्वयको लागि पर्याप्त भौतिक संरचना तथा ऐन नियमहरू केही पनि थिएनन् । सो अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू एउटै कोठामा बसेर कार्य सम्पादन गर्ने पर्ने बाध्यता थियो । विषयगत कर्मचारीको अभावमा समस्त कार्य गर्नु परेको थियो र त्यो अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । हामी निर्वाचित भए पश्चात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको आचरसंहिता पालना गर्नु परेका कारण विकास निर्माणको कार्य तीब्र गतिमा अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो भएता पनि जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियताका कारण अग्रगामी विकासमा छलाड मार्न सफल भएका छौं । हाल गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र तयार गर्दै गुरुयोजनाको आधारमा योजनाबद्ध विकास निर्माण प्रक्रियामा हामी लागि रहेका छौं ।

विगतको बजेटमा योजनाबाट बच्ने रकम कहाँ जान्थ्यो ? त्यो कसैलाई थाहा हुँदैनथ्यो । तर अहिले बजेट विनियोजन गर्दा बजेट सकिने तर योजना नसकिने अवस्थालाई चिर्दै हाम्रो आगमन पश्चात् जति काम सम्पन्न भयो, त्यही अनुपातमा मात्र भुक्तानी दिने कदमले हिजोका दिनमा हुने बजेटको दुरुपयोग रोक्न सफल भएका छौं । भुक्तानीमा कडाई गरी काम अनुसारको दामको व्यवस्थाले गर्दा फिर्ता भई बचेको रकम १०९२४९५० र चालु तर्फको खर्च भई बचेको रकम रु १,३७,३०,६८९।- र कन्टेन्जेन्सीबाट खर्च भई बचेको रकम रु. २२४७१०० लाई प्राथमिकीकरणका आधारमा योजना छनौट गरी विनियोजन गर्नेछौं ।

गाउँपालिकाको गौरव र बडागत योजनामा विनियोजित बजेट, खर्च र बाँकी रकमको विवरण :

विवरण	विनियोजित रकम	खर्च रकम	बाकी रकम
गौरव	७७९१०८०४	६५१९८३५२	१२७१२४५२
वडा नं. १	८५०००००	७७९२९६०	७०७८४०
वडा नं. २	५६८००००	५१४१२००	५३८८००
वडा नं. ३	९१००००	७५३९०४०	२०९०९६०
वडा नं. ४	७७५००००	७०४१६२२	७०८३७८
वडा नं. ५	९१५००००	७५२६६००	१६२३४००
वडा नं. ६	६४५००००	५२११६००	१२३८४००
वडा नं. ७	९३०००००	७५१२९३३	१७८७०६७
पछि थप भएका योजना		१०४८२३४७	(१०४८२३४७)
जम्मा	१३४३७०८०४	१२३४४५९५४	१०९२४९५०
बाँकी सञ्चित रकम १०९२४९५० मात्र ।			

यसरी हाम्रो एक वर्षमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, खानेपानी, सूचना प्रविधि लगाएतका क्षेत्रमा वार्षिक रूपमा भएका प्रगति विवरण यसरी प्रस्तुत गरिएको छ :

१) सडक / यातायात :

विगत समय यस गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सामान्यतया सडकहरूको ट्रयाक खोल्ने काम मात्र भएको अवस्थामा गाउँपालिकाले सो सडकहरूमध्ये ३ वटा सडकलाई पालिकाको गौरवको आयोजनामा प्राथमिकीकरण गरेको छ । जसमध्ये साकेला र खोटेहाड गाउँपालिका जोड्ने तावा - टुवाखोला सडक, दि.चु.गा.पा.बाट तराई जोड्ने रमाईलो-छितापोखरी सडक र दि.चु.गा.पा.बाट एयरपोर्ट हुँदै सदरमुकाम जोड्ने सडक रहेका छन् । हाल गाउँपालिकाको सबै वडामा सडक सञ्जाल पुर्‍याई सकेको अवस्था छ भने पालिकाको सबै वडामा यातायात निर्वाध रूपमा संचालनमा रहेको छ । साथै अन्य सडकहरूको स्तर उन्नति र ट्रयाक खोल्ने काम तीव्र गतिमा भएका छन् ।

सडक सम्बन्धमा एक वर्षमा भएका वडागत प्रगतिको पूर्ण विवरण निम्नानुसार उल्लेख छ :

वडा नं. १ याम्खा

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	५ किलोमिटर १२० मिटर
२	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	१९३ मिटर
३	२००mmHDP पाईप	२०० मिटर
४	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	२०० मिटर

वडा नं. २ डाँडागाउँ

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	४ किलोमिटर ६५० मिटर
२	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	१ किलोमिटर ५०० मिटर
३	सडक सुख्खा वाल	१०० मिटर

वडा नं. ३ छोरम्बु

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	२ किलोमिटर ९८० मिटर
२	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	२०९ मिटर
३	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	१५ किलो मिटर
४	सडक सुख्खा वाल	१७० मिटर
५	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	१६ किलो मिटर

वडा नं. ४ बतासे

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	४ किलोमिटर ५२५ मिटर
२	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	२ किलो मिटर
३	सडक सुख्खा वाल	२५ मिटर
४	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	८७० मिटर

वडा नं. ५ स.छिन्तापोखरी

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	४ किलोमिटर ९५५ मिटर
२	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	२९० मिटर
३	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	४ किलो मिटर २८० मिटर
४	सडक सुख्खा वाल	७० मिटर
५	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	४ किलो मिटर २७९ मिटर

वडा नं. ६ छिन्तापोखरी

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	१ किलोमिटर
२	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	२०० मिटर
३	सडक सुख्खा वाल	७० मिटर
४	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	४ किलो मिटर २७९ मिटर

वडा नं. ७ टेम्मा

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	३ किलो मिटर ६८० मिटर
२	२००mmHDP पाईप	२८० मिटर
३	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	२ किलो मिटर ८६० मिटर
४	सडक सुख्खा वाल	२ मिटर
५	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	१ किलो मिटर
६	सडक तार जाली	४९ मिटर

सबै वडाको पुरा विवरण

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	२६ किलोमिटर ९१० मिटर
२	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	६९२ मिटर

३	२००mmHDP पाईप	२०० मिटर
४	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	२८ किलो मिटर ४८० मिटर
५	सडक सुख्खा वाल	४५९ मिटर
६	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	२४ किलो मिटर ९ मिटर

गौरवको आयोजना

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	८ किलोमिटर ४०० मिटर
२	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	१ किलो मिटर ९२ मिटर
३	२००mmHDP पाईप	८७० मिटर
४	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	३४ किलो मिटर
५	सडक सुख्खा वाल	३९१ मिटर
६	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	५८किलो मिटर ३७५ मिटर
७	सडक तार जाली	१२५ मिटर

गाउँपालिका भरिको सडकको पुरा विवरण :

क्र.स.	विवरण	परिणाम
१	नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्य	३५ किलोमिटर ३१० मिटर
२	सडकमा ढुङ्गा सोलिड	१ किलो मिटर ७८४ मिटर
३	२०० mmHDP पाईप	१ किलो मिटर ७० मिटर
४	सडक सफा तथा चिल्लो पार्ने	६२ किलो मिटर ४८० मिटर
५	सडक सुख्खा वाल	४५९ मिटर
६	सडक फराकिलो तथा स्तर उन्नति	८२ किलो मिटर ३८४ मिटर
७	सडक तार जाली	१२५ मिटर

२) शिक्षा :

सात ओटा वडा भएको यस गाउँपालिकामा माध्यमिक र आधारभूत गरी जम्मा ४९ वटा विद्यालयहरू संचालनमा रहेका छन्। माध्यमिक तहमा १३ वटा र आधारभूत तहमा ३६ ओटा रहेको विद्यालयहरूमा जम्मा शिक्षक दरबन्दी संख्या २४२ र जम्मा ५७५६ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर उकास्नको लागि शैक्षिक तथा भौतिक रूपमा सहयोग गर्दै नियामक निकायको रूपमा काम गर्दै आईरहेको छ। परम्परागत शिक्षण पद्धतिलाई आधुनिक शिक्षण पद्धतिमा रूपान्तरण गर्दै गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका

महत्वपूर्ण गतिविधिहरू निम्न अनुसार छन् :

- क) गाउँपालिकामा एक शैक्षिक कोषको स्थापना गरिएको छ ।
- ख) गाउँपालिकाले शिक्षा नियामावली जारी गरी सोही अनुसार गाउँ शिक्षा समिति र परीक्षा समिति गठन गरी सामुदायिक विद्यालयहरूमा अस्थायी तथा करार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियालाई अत्यन्तै पारदर्शी र आधुनिक बनाइएको छ, जसले गर्दा दक्ष शिक्षकको नियुक्ति भईरहेको अवस्था छ ।
- ग) शैक्षिक गुणस्तरलाई आधुनिक र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ गाउँपालिका भित्रका ७ वटा नमुना विद्यालय छनौट गरी गाउँपालिकै नमुना तथा प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माण गर्न ७ ओटा विद्यालयलाई १०/१० थान कम्प्युटर प्रदान गरिएको छ, ती विद्यालयहरू निम्न छन् :

- ✓ श्री महेन्द्रोदय मा.वि., याम्खा
- ✓ श्री महेन्द्रोदय मा.वि. ओखे, डाँडागाउँ
- ✓ श्री शान्ति मा.वि., छोरम्बु
- ✓ श्री पङ्कजकौशिका आधारभूत विद्यालय, भण्डारेघाट
- ✓ श्री सरस्वती मा.वि., डाँडाखर्क
- ✓ श्री धिप्लुङ मा.वि., छितापोखरी
- ✓ श्री कृष्ण मा.वि., टेम्मा

घ) असल शिक्षक र प्रतिस्पर्धी अध्यापनका सम्बन्धमा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्र रहेका ४९ विद्यालय मध्येबाट उत्कृष्ट १ जना वि.व्य.स.अध्यक्ष , २ जना प्रधानाध्यापक , २ जना उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कार तथा सम्मान गरिएको छ । साथै कक्षा ८ का उत्कृष्ट विद्यार्थी (छात्र / छात्रा) र एस.ई.ई.को उत्कृष्ट छात्र छात्रालाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ ।

ङ) अन्तर विद्यालय विद्यार्थी प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमहरू संचालन मार्फत् विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा रुचि अभिवृद्धि गरिएको छ ।

च) कक्षा ८ को गाउँपालिका स्तरीय परीक्षा विद्यालयान्तर (Home center Change) गरी गर्ने पद्धतिको थालनी भएको छ ।

छ) दिवंगत गाउँपालिका सदस्य सग्रीधन राईको स्मृतिमा रू तीन लाखको अक्षय कोषको स्थापना गरिएको छ ।

ज) शिक्षा अर्न्तगतको भौतिक संरचना निर्माण :

- ✓ महेन्द्रोदय आधारभूत विद्यालय याम्खामा १ कोठे भवन निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ श्री सरस्वती मा.वि. कुलागाउँमा Wall(वाल) निर्माण गरिएको छ ।

- ✓ श्री सरस्वती मा.वि. डाँडाखर्कमा शौचालय निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ श्री पडकन्या आधारभूत विद्यालय वातिखुममा तार जाली धर्वाँ(वाल) निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ श्री पडचकौशिका आधारभूत विद्यालय भण्डारेघाटमा खेलमैदान र खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ श्री जनसेवा मा.वि.मा खेलमैदान निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ श्री रोशाभन्ज्याङ आधारभूत विद्यालयमा भवन मर्मत गरिएको छ ।

३) स्वास्थ्य :

मानव जीवनको अपरिहार्य विषय रहेको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा यस गाउँपालिकाले भौतिक तथा मानवीय रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको छ, सो सन्दर्भमा :

- ✓ वडा नं. १ याम्खा र वडा नं. ५ स.छितापोखरीमा नयाँ प्रसूति गृह स्थापना गरी संचालन र अन्य बाँकी सबै वडामा प्रसूति गृह संचालन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
- ✓ आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्वास्थ्य सेवालार्ई प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप मासिक रू ५०० रुपैया भत्ता दिन सुरु गरिएको छ ।
- ✓ हाम्रो गाउँपालिका स्वस्थ गाउँपालिका निर्माण गर्न शिशुपोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु गरिएको छ । यो एक दम्पतिबाट जन्मिएको बढीमा २ ओटा शिशुलाई प्रदान गरिएको छ । सो कार्यक्रमबाट मासिक रू १००० का दरले सम्पूर्ण वडाका १२१ बालबालिकाहरुलाई पोषण भत्ता प्रादान गरिएको छ ।
- ✓ बृहत् स्वास्थ्य शिविर २०७४ डाँडागाउँ ओख्रेमा संचालन गरी जम्मा ५५१ जनालार्ई सेवा प्रदान गरिएको छ ।
- ✓ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको निःशुल्क औषधी साविकको गा.वि.स.मा १२० केजीका दरले जम्मा ८४० केजी बाँड्दै आएकोमा हाल गाउँपालिकाले त्यसलाई बृद्धि गरी १९० केजीका दरले १३३० केजी पुऱ्याइएको छ ।
- ✓ ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकलाई स्वास्थ्य कर्मी घरमै पुगी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
- ✓ करिब ३ घण्टा लगाइ एक Tablet (चक्की) सिटामोल(औषधी) लिनका लागि धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न भौगोलिक आधारलाई समेत दृष्टिगत गरी वडा नं. ७ टेम्माको श्री शान्ति मा.वि. वरडाँडामा र वडा नं. ४ बतासेको भण्डारेघाटमा सामुदायिक स्वास्थ्य ईकाइ स्थापना गरी

संचालनमा ल्याइएको छ ।

- ✓ पूर्ण खोपयुक्त वडा र गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ ।
- ✓ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रवर्द्धनमा जोड दिईएको छ ।
- ✓ विभिन्न किसिमका रोगीहरुलाई उपचार सेवामा पहुँच तथा आर्थिक सहयोग गरिएको छ ।

४) कृषि तथा पशु सेवा : हाम्रो गाउँपालिकाको भूगोल कृषि तथा पशु व्यावसायको लागि अत्यन्तै उर्वर भूमि भएको हुँदा कृषकलाई परम्परागत खेती प्रणालीबाट आधुनिक खेती प्रणाली तर्फ उन्मुख गराउन पालिकाले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि सारेको छ ।

- ✓ कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई उच्च प्रथामिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ ।
- ✓ आगामी दिनमा कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गरी दिगो कृषि रणनीतिलाई अवलम्बन गर्ने कार्यक्रम लिएको छ ।
- ✓ व्यावसायिक कृषि प्रणालीबाट गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि आधार स्तम्भ तयार गरेको छ ।
- ✓ कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रलाई विशेष लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरेको छ ।
- ✓ कृषि तथा पशु विकास कोषको स्थापना गरिएको छ ।
- ✓ गाउँपालिकाले लगानी गरेको कृषि तथा पशु विकास अन्तर्गतको कार्यक्रमको विस्तृत विवरण

आ.व. ०७४/०७५ मा कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रममा खर्च भएको विवरण :-

क्र.सं.	कार्यक्रम	ईकाइ	परिमाण	दर	जम्मा विनियो जित बजेट	०७४/०७५ को खर्च	बाँकी बजेट	कैफियत
१.	फलफूल बगैचा प्रवर्द्धन	संख्या	५	३५,०००	१,७५,०००	१,०५,०००	७०,०००	
२.	फलफूल नर्सरी स्थापना	संख्या	१	८०,०००	८०,०००	८०,०००	०	
३.	मल बीउ ढुवानी	पटक	२	१,५०,०००	३,००,०००	३,००,०००	०	
४.	मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती	समूह	१८	३५,०००	६,३०,०००	२,७६,०००	३,५४,०००	
५.	आलु खेती प्रवर्द्धन	समूह	४	४०,०००	१,६०,०००	८०,०००	८०,०००	
६.	नगदे वाली प्रवर्द्धन	समूह	६	४०,०००	२,४०,०००	२,००,०००	४०,०००	१ बाँकी
७.	च्याउ खेती(महिला तथा पिछडा वर्ग लक्षित)	समूह	२	३५,०००	७०,०००	३५,०००	३५,०००	१ बाँकी
८.	मौरीपालन	समूह	५	५०,०००	२,५०,०००	२,२५,०००	२५,०००	१ बाँकी
९.	खाद्यान्न वाली प्रवर्द्धन	समूह	६	२५,०००	१,५०,०००	२३,०००	१,२७,०००	
१०.	तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना	संख्या	१	४,५०,०००	४,५०,०००	२,००,०००	२,५०,०००	बाँकी
११.	हाट बजार व्यवस्थापन	संख्या	१	२,००,०००	२,००,०००	१,००,०००	१,००,०००	बाँकी
१२.	कागती, अकबरे,टमाटर खेती प्रवर्द्धन	समूह	४	४५,०००	१,८०,०००	१,८०,०००	०	
१३.	अर्गानिक पकेट निर्माण	संख्या	२	१,८०,०००	३,६०,०००	२,७०,०००	९०,०००	१ बाँकी
१४.	माटो परीक्षणका लागि सामग्री खरिद	पटक	२	६५,०००	१,३०,०००	१,३०,०००	०	
१५.	वाखा नश्ल सुधार(बोयर)	संख्या	५	५०,०००	२,५०,०००	२,५०,०००	०	
१६.	वाखा खोर सुधार	संख्या	२०	१०,०००	२,००,०००	१,०५,०००	९५,०००	
१७.	पशु स्वास्थ्य शिविर	पटक	२	५०,०००	१,००,०००	१,००,०००	०	

१८.	घाँस प्रवर्द्धन कार्यक्रम	समूह	८	२०,०००	१,६०,०००	१५,०००	१,४५,०००	
१९.	नमुना बाखा तथा बंगुर पालन	संख्या	२	१,२०,०००	२,४०,०००	१,२०,०००	१,२०,०००	२ बाँकी
२०.	भकारी सुधार	संख्या	६०	१०,०००	६,००,०००	४,९५,०००	१,०५,०००	१ बाँकी
२१.	कृषि यान्त्रीकरण	ल.स.		८,२५,०००	८,२५,०००	८,२५,०००	०	
२२.	वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई	संख्या	१०	४०,०००	४,००,०००	१,६०,०००	२,२०,०००	
२३.	कृषक समूहको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	बटा	१५	१५,०००	२,२५,०००	२,२५,०००	०	
२४.	कृषि कर्मचारीका क्षमता अभिवृद्धि	पटक	२	२५,०००	५०,०००	५०,०००	०	
२५.	रोडियो पत्र पत्रिका मार्फत कृषिको प्रचार प्रसार	पटक	१	६०,०००	६०,०००	६०,०००	०	विनियोजित बजेट भन्दा ७०,००० बढी खर्च भई पालिकाको कोषबाट खर्च भएको
२६.	पालिका तहका जनप्रतिनिधिलाई क्षमता अभिवृद्धि	पटक	१	५०,०००	५०,०००	५०,०००	०	
२७.	स्थानीय सेवा प्रदायकसँग सम्मौता तथा परिचालन		१	९,२५,०००	९,२५,०००	९,२५,०००	०	
२८.	पालिका तथा बडा तहमा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	ल.स.	१	३,२५,०००	३,२५,०००	३,२५,०००	०	
२९.	कर्मचारी बैठक	पटक	५	५,०००	२५,०००	२५,०००	०	
३०.	प्रतिवेदन तयारी	पटक	२	१५,०००	३०,०००	३०,०००	०	
३१.	सडचार तथा यातायात	ल.स.	१	३०,०००	३०,०००	३०,०००	०	
जम्मा						६०,३४,०००		

क्र.सं.	विवरण	कुल प्राप्त रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम	कैफियत
१	गा.पा.लाई प्राप्त रकम(प्रयास)	४८,००,०००।	३२,३९,०००।	१५,६१,०००।	
२	गा.पा.बाट विनियोजित बजेट	५०,००,०००।	२६,४०,०००।	२३,६०,०००।	

प्रयासबाट आएको रु साठी लाखमा पहिलो अख्तियारी ४८,००,०००। आएकोमा खर्च ३२,३९,०००। मात्र भएको र १५,६१,०००। कृषकहरुले समयमै काम गर्न नसक्दा फ्रिज भएर गएको हुँदा गाउँपालिकाबाट स्रोत भर्ना गर्नुपरेकोले २६,४०,०००। र १५,६१,०००। गरी रु ४२,०१,०००। जम्मा खर्च भई हाल गाउँपालिकाको खातामा रु ७,९९,०००। रहेको छ।

५) विद्युत :

- ✓ गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका विद्युतीकरण नभएका वस्तीहरुमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन मार्फत विभिन्न वस्तीहरुमा विद्युतीकरण गरिएको छ।
- ✓ स.छिन्तापोखरीमा सामुदायिक विद्युतीकरणबाट बत्ती बाल्न समस्या भईरहेको अवस्थामा टि.ओ.डि मिटर खरिद गर्न गाउँपालिकाले लगानी गरी बत्ती बालिएको छ।
- ✓ वडा नं. १ , वडा नं. ४ , वडा नं. ६ , वडा नं. ७ का केही भागहरुमा विद्युतीकरण गरी बत्ती बालिएको छ।

६) खानेपानी :

मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता खानेपानी भएकोले गाउँपालिका भित्र खानेपानी समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिएको छ।

- ✓ गाउँपालिकाले ३४ हजार मिटर पाईप खरिद गरी वितरण गरिएको छ।
- ✓ खानेपानीको योजना संचालन गर्ने सन्दर्भमा पालिका भरिमा सबैखाले गरी ४८ वटा टयाङ्की निर्माण गरिएको छ। जसमध्ये निम्न छन् :

सि.नं.	योजनाको नाम	क्षमता(Capacity)	वडा नं.	कैफियत
१	ढाल्ने फेद टुक्रेखोला खा.पा.यो	८०,००० लि.	१	
२	खरुवा मुहान भई बतासे खा.पा.यो.	६,००० लि.	४	
		१९,००० लि.	४	
		२७,००० लि.	४	
		२२,००० लि.	४	
		४,००० लि.	४	
		१९,००० लि.	४	
		७,००० लि.	४	
		७,००० लि.	४	
		१९,००० लि.	४	
		६,००० लि.	४	
		१०,००० लि.	४	
		२४,००० लि.	४	
		३,००० लि.	४	
		२९,००० लि.	४	
२३,००० लि.	४			
२९,००० लि.	४			
३	धर्तुङ-तृतीया-रोसाभडयाङ-पडचमी-काफलेछाप खा.पा.यो.	१२,००० लि.	५	
४.	मुस्लुङ-कात्तिके खा.पा.यो.	१२,००० लि.	१	
५.	सामाखोला मुहान गरी टेम्मा २ तल्लो टोल खा.पा.यो	१८,००० लि.	७	
६.	चप्लेटी खा.पा.यो.	४,००० लि.	७	
७.	काउले चित्रेपाताल खा.पा.यो.	७,००० लि.	७	
८.	पैरी कालीखोला मुहान गरी वारेस्तुङ खा.पा.यो.	९,००० लि.	४	
जम्मा		४,१५,००० लि.		

✓ वडागत रुपमा खानेपानीको योजना संचालन गरिएको छ ।

७) पर्यटन :

✓ “ प्रदेश नं. १ को शान, दिप्रुङ चुईचुम्माको नयाँ पहिचान ”को रुपमा दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको वडा नं. ४ बतासे स्थित भिर्चुङ्मा डाँडाबाट सानो भण्डारेघाटमा अवतरण हुने गरी प्याराग्ल्याईडिङको परीक्षण उडान सम्पन्न गरिएको छ र सो स्थान प्याराग्ल्याईडिङ व्यावसाय गर्न उपयुक्त रहेको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको साथै पर्यटन मन्त्रालयबाट मान्यता पाएको छ ।

- ✓ “ खोटाङको शान, दिप्रुड चुइचुम्माको पहिचान ” रहेको धिप्लुड भरनाको सौन्दर्यकरण गर्दै पर्यटकलाई सहज आगमन गर्न बाटो निर्माण तथा रेलिड (२०० मिटर) निर्माण गरि एको छ । जुन भरना १७८ मिटर अग्लो छ ।
- ✓ सहिद धुव्र खड्काको स्मृतिमा निर्माण गरिएको सहिद धुव्र खड्का स्मृति पार्क निर्माण गरि एको छ । साथै सहिद धुव्र खड्काको शालिक निर्माण गरी छितापोखरी बजारमा राखिएको छ भने सहिद भीम प्रसाद घिमिरेको शालिक निर्माण गर्ने कार्य भईरहेको छ ।
- ✓ गाउँपालिका भित्र रहेका अन्य धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि डाँडागाउँको चारकिल्ला गुफा, छोरम्बुको उर्गेन पेमा छोलिड गुम्बा र छितापोखरीको रिक्सुम गुम्बा लगायतका विभिन्न योजनाहरु संचालन गरिएको छ ।

द) सूचना तथा संचार :

- ✓ गाउँपालिका र सबै वडा कार्यालयहरुमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरिएको छ ।
- ✓ सबै वडा कार्यालयहरुमा एक-एक थान कम्प्युटर र प्रिन्टर उपलब्ध गराईएको छ ।
- ✓ रू ५५ लाखको कम्प्युटर खरिद गरी गाउँपालिकाको ७ वटा नमुना विद्यालय र वडा कार्यालयहरुमा वितरण गरिएको छ ।
- ✓ गाउँपालिकामा इलेक्ट्रोनिक हाजिरी सिस्टम विस्तार गरिएको छ ।
- ✓ गाउँपालिकामा सि.सि.क्यामरा जडान गरिएको छ ।
- ✓ गाउँपालिकाको नागरिक वडा पत्र इलेक्ट्रोनिक फ्लेक्सवोर्ड मार्फत भिजुअलाईज गर्दै आएको छ ।

९) भवन संरचना :

- ✓ गाउँपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरी सोही भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको साथै गाउँपालिकाको ग्राउण्ड निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ वडा नं. १ याम्खामा नयाँ वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ वडा नं. ५ स.छितापोखरीमा नयाँ वडा कार्यालय भवन निर्माणको अवस्थामा छ ।
- ✓ सहिद धुव्र खड्का स्मृति पार्क र पडचमी बजारमा गरी ३ वटा नयाँ ट्रष्ट भवन निर्माण गरि एको छ ।

१०) सिंचाई :

- ✓ गाउँपालिकामा रहेको बाँभो जमिन तथा सुख्खा क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषिमा टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यका साथ सबै वडाहरुमा सिंचाई योजना धुलो माटेकुलो (५८ किलो मिटर ३३२ मिटर) पक्की कुलो (५० मिटर) विस्तार गरिएको छ ।

११) यूवा खेलकुद :

- ✓ गाउँपालिकाको ६ वटा वडामा १ /१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको खेल मैदानको निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ गाउँपालिका स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ ।
- ✓ विभिन्न खेलक्षेत्रमा युवाहरुलाई सहभागी गराईको छ ।

१२) वन तथा वातावरण :

- ✓ गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सबैखाले वन क्षेत्र (संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, निजी वन, धार्मिक वन) को व्यवस्थापन सुधारमा नीति नियमहरु तर्जुमा गरी व्यवस्थापन योजना तयार गरिएको छ ।
- ✓ जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन, जलउत्पन्न प्रकोप तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र एकीकृत जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ ।
- ✓ वन व्यवस्थापन कार्यलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न वन तथा वन पैदावारमा आधारित हरित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा जोड दिईएको छ ।
- ✓ वन जडुगलको भरपुर उपयोग गर्दै औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा जोड दिन विरुवा रोप्ने कार्यमा जोड दिँदै आएको छ ।

१३) समावेशी सेवा :

- ✓ गाउँपालिका भित्रका युवा,महिला,दलित,फरक क्षमता भएका समुदायहरुलाई लक्षितगरी सीपमुलक तालिम तथा उद्यमशीलताको विकासगरी आत्मनिर्भरका कार्यक्रमहरु संचालन गरे को छ ।
- ✓ ६५ वर्ष नाघेका गाउँपालिकाका बृद्ध बृद्धाहरुलाई गाउँपालिकाले परिचय पत्र बितरण गरी गाउँपालिका भरी निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध गराईएको छ ।

- ✓ सहिदहरुको सम्मानमा सहिद स्मृति पार्क निर्माण गरीएको छ ।
- ✓ दलित र अल्पसंख्यक , बालबालिका , महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरुको लागि सामुदायिक संगठनहरुको प्रवर्द्धन र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको छ ।
- ✓ जनजाती उत्थान कार्यक्रम संचालन गरिएको छ ।

१४) न्याय सेवा :

- नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरु तर्जुमा गरी लागु गरिएको छ ।
- ✓ बैठक संचालन कार्यविधि
- ✓ गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४
- ✓ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४
- ✓ गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
- ✓ गाउँपालिकाको निर्णय वा आदेश कार्यविधि
- ✓ गाउँपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४
- ✓ गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन
- ✓ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन
- ✓ “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
- ✓ व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण निर्देशिका, २०७५
- ✓ दिप्रुड चुइचुम्मा गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५
- ✓ दिप्रुड चुइचुम्मा गाउँपालिका कृषि विकास कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
- ✓ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५

१५) राजश्व :

- ✓ गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ ।
- ✓ मुख्य राजश्वका स्रोतहरु: सम्पत्ति कर, घरनक्सा पास तथा अभिलेख दस्तुर, व्यवसाय कर, बहाल विरौटी शुल्क, सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, निवेदन दस्तुर असुली गरी गाउँपालिकाको आयमा वृद्धि गरिएको छ ।

१६) सुशासन :

- ✓ आयोजनाहरूमा निरन्तर अनुगमन गरी पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गरिएको छ ।
- ✓ भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लागु गरिएको छ ।
- ✓ गाउँपालिकाको बृहत् पार्श्वचित्र तयार गर्दै गुरूयोजना निर्माणको कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।
- ✓ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आमन्त्रण गरी साभेदारी मार्फत् काम गर्न थालिएको छ ।
- ✓ विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी विपद् आईपरेका स्थानमा राहत वितरण गरिएको छ ।

गाउँपालिकाको गत आ.व. २०७४/०७५ मा सम्भौता भई कार्यान्वयन भएका आयोजना तथा योजनाहरूको विवरण : माघ मसान्त सम्मको

विवरण	विनियोजित रकम	खर्च रकम	बाँकी रकम
गौरव र अन्य गौरव	७७९१०८०४	६५९९८३५२	१२७१२४५२
वडा नं. १	८५०००००	७७९२९६०	७०७८४०
वडा नं. २	५६८००००	५१४१२००	५३६८८००
वडा नं. ३	९६३००००	७५३९०४०	२०९०९६०
वडा नं. ४	७७५००००	७०४९६२२	७०८३७८
वडा नं. ५	७१५००००	७५२६६००	१६२३४००
वडा नं. ६	६४५००००	५२११६००	१२३८४००
वडा नं. ७	७३०००००	७५१२९३३	१७८७०६७
पछि थप भएका योजना		१०४८२३४७	(१०४८२३४७)
जम्मा	१३४३७०८०४	१२३४४५८५४	१०९२४५९०
बाकी सञ्चित रकम एक करोड नौ लाख चौबिस हजार नौ सय पचास मात्र			

वडा नं. २

क्र.सं.	विवरण	भौ.नं.	प्रथम पे शर्की	प्र.पे.फ.	दोस्रो पेयकी	दो.पे.फ.	तेस्रो पे शर्की	भुक्तगी	पारिश्रमिक कर बहालकर अ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्टेनजेन्सी	जम्मा खर्च	बाकी रकम	योजना सम्पन्न र बाकी
१	कागथा जलेनी सिचाई योजना	५३,१८१,२२५	२२१७६०		२५००००	४७१७६०	१०२९८४	५७४७४४	१२५६	७०००००	२८०००	६०४०००	९६०००	सम्पन्न
२	कामी डाँडा ओब्रे सडक निर्माण	५५,१७४	९५०४०	९५०४०	१८९३३४			२८४३७४	३६२६	३०००००	१२०००	३०००००	०	सम्पन्न
३	२ नं. बडा	५९,२३२	१३६०	१३६०	१२६४७४			१८९८३४	२१६६	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
४	ओब्रे डाडागाड तृतीया खरवाखो ला तारजाली नि.	७५,२२९	१३६०	१३६०	१२७३५१			१९०७११	१२८९	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
५	महेन्द्रिय मा.वि. तार धरावारा	८७,२६७	१३६०	१३६०	१२६७७६			१९०१३६	१८६४	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
६	खेलमैदान निर्माण २ नं.	९४,२२६	३१६८००	३१६८००	६२८४००			९४४२००	१४४००	१००००००	४००००	९९९६००	४००	सम्पन्न
७	ओब्रे सिकला लहरे फ्यु सडक निर्माण	५४,१७३	१२६७२०	१२६७२०	२५१६६५			३७८३८५	५६१५	४०००००	१६०००	४०००००	०	सम्पन्न
८	देवीक प्रेम विद व्यवस्थापन २ नं	१३६,३३०	२०००००	१७००००	३०००००(पे.फ.बाकी)			२०००००	२०००००	२०००००	२०००००	२०००००	०	बाकी
९	कोपचे बान्डाडा पञ्चकन्या प्रा.वि.सुनिर्माण	२१७,२२८	२०००००	२०००००	१७८९०२			३७८९०२	५०९८	४०००००	१६०००	४०००००	०	सम्पन्न
१०	चारकिल्वा गुफा संरक्षण	२३३						१९२००		३००००	१२००	२०४००	९६००	सम्पन्न
११	रयाप रोडदे खि ओब्रे मा.वि. सडक मर्मत	२०१						१३२६८८	१७१२	१५००००	६०००	१४०४००	९६००	सम्पन्न
१२	खुम्बू खरवा सापातेल पिप्ले सडक निर्माण	१६९,२८६	३४८०००	३४८०००	६९३९८२			१०४१९८२	१४०१८	११०००००	४००००	१०९६०००	४०००	सम्पन्न
१३	खरवा नानी राजकुली मर्मत	९६	२२१७६०	२२१७६०	४४३६९			२६६१२९	५८७१	७०००००	२८०००	३०००००	४०००००	बाकी
१८	खरवा कमेशपाई खा.पा. योजना	२६८	७६५७६					७६५७६	२२४	१०००००	४०००	८०८००	१९२००	सम्पन्न
	जम्मा							४८६८८६१	५७३९९	५६८००००	२१५२००	५१४१२००	५३८८००	सम्पन्न

वडा नं. २ विनियोजित बजेट	५६८००००
गा.पा. बाट भुक्तानी	४८६८८६१
बहाल कर अ.आ.कर	५७१३९
कन्टेनजेन्सी ४ प्रतिशत	२१५२००
गा.पा. बाट भुक्तानी जम्मा	५१४१२००
खर्च हुन बाकी रकम	५३८८००

✓ १०००००० लाख गा.पा. चक्र पथ बाट आको मिति २०७५ साल वैशाख २६ को निर्णय अनुसार
 ✓ ४६८०००० यसमा १०००००० जोड्दा ५६८०००० बजेट हुन जान्छ

वडा नं. ३

क्र.सं.	विवरण	भौ.नं.	प्रथम पे.शु.का.	दोस्रो पे.शु.का.	दो.पे.फ.	तेस्रो पे.शु.का.	भुक्तानी	पारिश्रमिक कर वहाल अ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्टेनरजेन्सी	जम्मा खर्च	बाँकी रकम	योगात्मक र बाँकी
१	महेन्द्र सिद्धेश्वर ग्रामिण सडक निर्माण	११					४४४१३४	३५८६६	४०००००	२००००	४०००००	०	सम्पन्न
२	बुङ्खुवा खुलुबु ग्रामिण सडक	१३					४४४१३४	३५८६६	४०००००	२००००	४०००००	०	सम्पन्न
३	शान्ति निमाकण मावि/छोरेखु	१७१					४०००००	१४२	१००००००	४०००	४४०००	४६०००	बाँकी
४	३ नं. वडा कार्यालय मर्मत	१४१, २७३	७००००	७३८४८			१४३८८८	१४२	१४००००	६०००	१४००००	०	सम्पन्न
५	स्वास्थ्य चौकी छोरेखु मर्मत	१६८, २७६	२४०००	२३७९०			४७७९०	२१०	४००००	२०००	४००००	०	सम्पन्न
६	आहाडाडा रोमसड सडक निर्माण	१४८	१२६०००	२४४७४			३६१७४	२२४०	४०००००	१६०००	४०००००	०	सम्पन्न
७	श्री चण्डी निकेतन प्रावि. भवन मर्मत शौचालय ति.	११९, २९२	१२६७२०	२४४८३			३६२४३३	१४६७	४०००००	१६०००	४०००००	०	सम्पन्न
८	शैकी प्रश्नो विद् व्यवस्थापन ४ नं.	१०२, ३३३	२०००००	६८००	(रो.फ. बाँकी)		२०००००		२०००००		२०००००	०	बाँकी
९	खरवा खोला बागलडोभर कुलो निर्माण	१	४७४२०	९४९१६			१४३४३६	४६४	१४००००	६०००	१४००००	०	सम्पन्न
१०	खरवाखोला विद्य कुलो निर्माण	६६, २७९	१४२४६०	२८७७४			४३०२७४	१७२६	४४००००	१८०००	४४००००	०	सम्पन्न
११	बन्कु खोला मुहान मर्मत सिचाई योजना	२३६	२८६७६				२८६७६	१२४	४००००	२०००	३०८००	१९२००	सम्पन्न
१२	खरवा राजकुलो रोमसड सिचाई योजना	१३७, १६	२२१७६०	३९४७२०			६९६४८०	२७२०	७०००००	२८०००	६४७२००	४२८००	सम्पन्न
१३	शान्ति मावि, खोलमैदान	१२६, ६	१३६०	१२८०८४			१९१४४४	४४६	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
१४	सिस्ते खापोपानी योजना	१२२, २९१	१४८४००	२४१११२			३९४१२	३६८८	४०००००	२००००	४२३२००	७६८००	सम्पन्न
१५	साम्नाखा सिचाई कुलो उ.स.	६८, २४४	६३३६०	१२७७१०			१९१०७०	९३०	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
१६	महिला भवन वडा कार्यालय उ.स.	१०९, २६७	९४०४०	१७२८६४			२६७९०४	८९६	३०००००	१२०००	२८०८००	१९२००	सम्पन्न
१७	छोरेखु वीध बलासे डिही सम्म सडक	२१,	२८८०००	१३६८००			४२४८००	४४२००	४०००००	२००००	४०००००	०	सम्पन्न
१८	रेग्मीटार सापोतेल विरी बिन्ती	२७, २१	६०१९२०	७७७४९४			१७९१७४	२४८२६	२४०००००	१०००००	१९२४०००	४७६०००	सम्पन्न
१९	याङ्खोला बरडाडा सडक निर्माण	४१	९४०४०				९४०४०	३०००००	३०००००	१२०००	१०७०४०	१९२९६०	बाँकी
२०	पिन्ने महादेवस्थान साक ला मर्मत	३१८	८९८३२				९८३२	१३६८	१०००००	४०००	९४२००	४८००	सम्पन्न
२१	उजोने पेम्बाकिरिड बौद्ध गुम्बा	२६६					१७२६६०	१४०	२०००००	२०००	१८०८००	१९२००	सम्पन्न
२२	बाहिशारा बा.पा. योजना	८, २७७	२४०००	२२८६०			४७८६०	१४०	४०००००	४००००	४०००००	०	सम्पन्न
२३	काम हत बाँकी योजना खोलकर								१००००००	४००००	४०००००	९६००००	बाँकी
२४	बन्कु खोला मुहान सिचाई योजना सानो								१४००००	६०००	६०००	१४४०००	बाँकी
जम्मा							६९९२४९१	१६८४४९	९६४००००	३७८०००	७४३९०४०	२११०९६०	

वडा नं. ३ विनियोजित बजेट	९६३००००
कन्टेनरजेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	३७८०००
गा.पा. बाट भुक्तानी जम्मा	७४३९०४०
खर्च हुन बाँकी रकम	२०९०९६०

- ✓ मिति २०७४ जेष्ठ २२ को निर्णय अनुसार छेवला कुलो को रकम रकमात्तर २००००
- ✓ बाँकी रकम २११०९६० मा छेवला कुलोको २०००० घटाउदा २०९०९६० रहन्छ
- ✓ ९६४०००० मा रु २०००० घटाएका

क्र.सं.	विवरण	भौ.नं.	प्रथम पे शर्की	प्र.पे.फ.	दोस्रो पे शर्की	दो.पे.फ.	तेस्रो पे शर्की	भुतानी	पारिश्रमिक कर बहाल कर अ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा खर्च	बाकी रकम	योजना सम्पन्न र बाकी
१	पञ्चकौशिक आशार भूत विद्यालय समेत खर्चा मुहान वताले खा.पा. योजना	१४५,१९९	१२५०००	१२५०००	११३३८	१००००००	६४१६००	२४०००	१३६२	२५००००	१००००	२५००००	०	सम्पन्न
२	इगारा बालाचौर विद्यालय विस्तार सिपुडु गा.पा. ४ कैरे	८६,१४४	९५०४०	९५०४०	१५००००	१५००००	१५००००	१५००००	११९७४	३००००००	१२००००	२७२३९७४	२७६०२६	सम्पन्न
३	काली खोला खा.पा. यो	२३,१३८,१३८	९००९०	९५०४०	९५०४०	९५०४०		१९००८०	१८१८	३०००००	१२०००	२०३८९८	९६१०२	सम्पन्न
४	देवीक प्रकोप विपद व्यवस्थापन ४ नं.	९९	२०००००					२०००००		२०००००		२०००००	०	बाकी
५	भडारेघाट विद्युत विस्तार ४ नं.	९४,१६७	३००३००					८००३००		१००००००	४००००	८४०३००	१५९७००	बाकी
६	खेलकुद मैदान निर्माण ४ नं.	१९६,२९६	५०००००	५०००००	४४५०००			९४५०००	१५०००	१००००००	४००००	१००००००	०	सम्पन्न
७	मुलावारि इगारा पञ्चमी सडक निर्माण	५,२९८	३८४०००	३८४०००	८८८००			४७२८००	७२००	५०००००	२००००	५०००००	०	सम्पन्न
८	उच्च मा.वि.भुल्के दमैटार सडक निर्माण	८०	१३६०					१३६०		२०००००	८०००	७१३६०	१२८६४०	बाकी
९	रेमिडार वारिस्तुम विनुवा सडक निर्माण	४५	७६८०००	७६८०००	१७८७७७			९,४६७७७	१३२८३	१००००००	४००००	१००००००	०	सम्पन्न
जम्मा										७७५,००००	३०,२०००	७०,४६२२	७०,८३७८	

वडा नं. ४ विनियोजित वजेट	७७५,००००
गा.पा. वाट भुतानी	६६८६९८५
बहाल कर अ.आ.कर	५०१७
कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	३०६०००
गा.पा. वाट भुतानी जम्मा	७०,४६२२
खर्च हुन बाँकी रकम	७०,८३७८

✓ २०७५ साल जेष्ठ २२ को निर्णयमा हात्तिढुङ्गे मुहानको रकमआन्तर गरिएको

✓ ७८५०००० मा १००००० घटाइएको

वडा नं. ५

क्र.स	विवरण	भौ.न	प्रथम पेशकी	प्र.पे.क	दोस्रो पेशकी	सौ.पे.क	तेस्रो पे शकी	चौथो पे शकी	भुक्तनी	पारिस्थिकिक कर बहाल कर आ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्सेन्सो न्सी	जम्मा खर्च	बाकी र कम	योजना सम्पन्न र बाकी
१	सरस्वती मा.वि.डाँडा खर्क चाँपि निर्माण	१५२,२७५	९८०००	९८०००	९३२१५				१९१२१५	७८५	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
२	छितापोखरी बजार ग्रावे लिङ सोलिड	२४२०८,	३१६८००	३१६८००	३४९८९५		१२०५००		७८७१९५	१२८०५	१००००००	४००००	८४००००	१६००००	सम्पन्न
३	काकिके सडक निर्माण	२७१,२९७	२८१९५२	६८३५२०	४०१५६८	१०००००	१०००००	१६९१३८	९५२६५८	७४४४२	७०००००	२८०००	१०५४२००	३३४२००	सम्पन्न
४	जलजल मानडाँडा ग्रामिण सडक	१४३,१४	३५०००	३५०००	५९६७२				९५६७२	१३२८	१०००००	४०००	१०००००	०	सम्पन्न
५	कापाने तिल्लेनी पायप सिंचाई योजना	१४०,२७०	१५००००	१५००००	२०४०३				१७०४०३	२३९७	२०००००	८०००	१८०८००	१९२००	सम्पन्न
६	साउने डाँडा मान्दता सडक निर्माण योजना	१५१,२७२	३०००००	३०००००	३६२७०७				६६२७०७	९२९३	७०००००	२८०००	७०००००	०	सम्पन्न
७	तृतीय खुदुके बरवा सडक निर्माण	१२५,१३	९५०४०	९५०४०	१८८९७७				२८४०१७	३९८३	३०००००	१२०००	३०००००	०	सम्पन्न
८	दुवाडीला मान्दता सिंचाई योजना	११६,३०४	१५८४००	१५८४००	२९८३६५				४५६७६५	४०३५	५०००००	२००००	४८०८००	१९२००	सम्पन्न
९	सरस्वती मा.वि. कलागाउँ बाल निर्माण	९५,२१९	१५८४००	१५८४००	३१७४४५				४७५८५५	४१४५	५०००००	२००००	५०००००	०	सम्पन्न
१०	तृतीय पञ्चमी ग्रामिण सडक निर्माण	८२,३११	५८६००	५८६००	११६६४२				१७५२४२	२३५८	२०००००	८०००	१८५६००	१४४००	सम्पन्न
११	दुलो खोला आरकोटे तल्लो कलागाउँ धनुँड तृतीय रोसा	५०,१७७,२९९	१३६०	१३६०	८००००	१४३३६०	४५०२९		१८८६३६९	३६११	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
१२	भजन्याड पञ्चमी काफलछाप खा	६१,१७८	३१६८००	३१६८००	४०००००				७१६८००		१००००००	४००००	७५६८००	२४३२००	बाकी
१३	देवीक प्रकोप विपद् व्यवस्थापन फु. न	१८२,३३२	२०००००	१८९५४०	१०४४०००.क. बाकी)				२०००००		२०००००	२८०००	२०००००	०	बाकी
१४	पञ्चमी मान्दता सडक निर्माण	१९१	१०००००	१०००००					१०००००		२०००००	८०००	१०८०००	९२०००	बाकी
१५	स.मा.वि.कुलागाउँ पञ्चकन्या ग्रा.व. बलिखुम स.वि.	१९३	२०००००	२०००००					२०००००		४०००००	१६०००	२१६०००	१८४०००	बाकी
१६	पञ्चमी बजार व्यवस्थापन योजना	४६,२४८	२२१७६०	२२१७६०	१३७८०२				३५९५६२	५२३८	७०००००	२८०००	३९२८००	३०७२००	बाकी
१७	मुस्सुम काकिके खा.पा. योजना	४९,२२७	१३६०	१३६०	१२४९४६				१८९९३०६	२६९४	२०००००	८०००	२०००००	०	सम्पन्न
१८	खुदुके थप खा.पा.यो जना	७१,२७४	१५८४०	१५८४०	१७३१४				३३१५४	४४४	५००००	२०००	३५६००	१४४००	सम्पन्न
१९	कालिखोला याङसो लाटार सडक समेत उ.स.	८३,२३१	३१६८०	३१६८०	६२९९२				९४६७२	१३२८	१०००००	२०००	९८०००	२०००	सम्पन्न

क्र.सं.	व्यक्ति/संस्था	पत्रचक्र-संख्या	दि.सं. ३०१	९५०४०	९५०४०	९५३०५	१८९३४५	२६५५	३०००००	१२०००	२०४०००	९६०००	संयोजन
२०	रघुपत्र पत्रचक्र-संस्था प्रा.वि. बलिखुम सडक निर्माण		८८.३०१	९५०४०	९५०४०	९५३०५	१८९३४५	२६५५	३०००००	१२०००	२०४०००	९६०००	संयोजन
२१	कालीखोला याङ्सो लाटार खा.पा.यो समत		१६६.७	५००००	५००००	२५३६५	७५३६५	४३५	१०००००	४०००	७९८००	२०२००	संयोजन
२२	तृतीय नाराडगा सडक मर्मत		३१७				१००३०	११७०	१०००००	४०००	९५२००	४८००	संयोजन
२३	खेलवेदान निर्माण ५ नं.		१५७	३५००००			३५००००		१००००००	४००००	३९००००	६१००००	बाकी
२४	पत्रचक्री समाधि कुलागाउँ सडक								२०००००	८०००	८०००	१९२०००	बाकी
जम्मा										३५६०००	७५२६६००	१६२३४००	

बडा नं. ५ विनियोजित बजेट	९१५००००
पारिश्रमिक कर बहाल कर अ.आ.कर	१३३२४८
कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	३५६०००
गा.पा. बाट भुक्तानी जम्मा	७५२६६००
खर्च हुन बाकी रकम	१६२३४००

✓ २०७५ साल जेष्ठ २२ को निर्णयमा राम्चे भु टावर को रु ५०००० चिप्रिङ कुलागाउँको रु १००००० र विद्युत विस्तार रु १५००००० रकमान्तर गरिएको

✓ १०८००००० मा १६५०००० रूडाइएको

वडा नं ६

क्र.स	विवरण	भौत	प्रथम पे शुकी	प्र.पे.फ	दोस्रो पे शुकी	दो.पे.फ	तेस्रो पे.फकी	भुक्तनी	पारिश्रमिक कर बहाल कर अ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्टेनजेन्सी	जम्मा खर्च	बाकी रकम	योगमा सम्पन्न र बाकी
१	केन्द्रीय विद्युत विस्तार (क) दिने श खड्का)	७०,१५५,२८९	४५०४५०	४५०४५०	४५०४५०	४५०४५०	४९९३४८	१४००२४८	३०१५२	१५०००००	६००००	१४९०४००	९६००	सम्पन्न
२	केन्द्रीय विद्युत विस्तार (ख) (श्याम कुमार)	७९,१३३,२८८	२४०२४०	२४०२४०	२४०२४०	२४०२४०	२६८९३७	७४९४१७	१८४८३	८०००००	३२०००	८०००००	०	सम्पन्न
३	छितापोखी खा.पा. या विस्तार	१००,११२	१५८४००	१५८४००	१५८४००	१५८४००		३१६८००		५०००००	२००००	३३६८००	१६९३२००	सम्पन्न
४	छितापोखी खे सर्बेदान उ.स.	८९,२९४	३१६८००	३१६८००	६२८२००			९४४०००	१५०००	१००००००	४००००	१००००००	०	सम्पन्न
५	रिसर्सम गुम्बा निर्माण उ.स.	३१४	१५८४००	१५८४००	३१९०७०			४७७४७०	२४३०	५०००००	२००००	५०००००	०	सम्पन्न
६	शैवीक प्रकृत विपद व्यवस्थापन ६ नं	१९८	२०००००					२०००००		२०००००		२०००००	०	सम्पन्न
७	जनसेवा मा.वि. खेलसौदान समत	२५,१९	४७५२०	४७५२०	८४८७१			१३३३३७	१०६३	१५००००	६०००	१४०४००	९६००	सम्पन्न
८	टुवाखोला जतसे वा प्राणिमण सडक	२६,१२	१५८४००	१५८४००	२२१६०७			३८०००७	३९९३	५०००००	२००००	४०४०००	९६०००	सम्पन्न
९	छानछिने तल्ल पाखर्क छिप्लुड खो ला कुलो समत	७८,२०	९५०४०	९५०४०	१९१८३७			२८६८७७	११२३	३०००००	१२०००	३०००००	०	सम्पन्न
१०	छितापोखरी सडक निर्माण									१००००००	४००००	४००००	९६००००	बाकी
			जम्मा					४८८९५६	७२४४४	६४४००००	२४००००	५२११६००	१२३८४००	

वडा नं. ६ विनियोजित बजेट	६४४००००
गा.पा. बाट भुक्तानी	४८८९५६
बहाल कर अ.आ.कर	७२४४४
कन्टेनजेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	२४००००
गा.पा. बाट भुक्तानी जम्मा	५२११६००
खर्च हुन बाँकी रकम	१२३८४००

क्र.स	विवरण	मौ.न	प्रथम वेपकी	प्र.वे.फ	दोस्रो वेपकी	दो.वे.फ	तेस्रो वेपकी	भुक्तनी	पारिश्रमिक कर वहाल कर अ.आ.कर	वित्तियोजित रकम	कर्नैतजे न्सी	जम्मा खर्च	बाकी रकम	योजना सम्पन्न र बाकी
१	कृष्ण.मा.वि. टेम्मा गोपी खिरौले सडक मं	३०,२५६	९५०४०	९५०४०	१०५६०			१०५६००		३०००००	१२०००	११७६००	१८२४००	बाकी
२	कृष्ण मा.वि. देखि शान्ति मा.वि. सम्म सडक नि.	१८,४८२,२९३	११३४७२	११३४७२	२८८००			१४२२७२	३४४६	१५००००	६०००	१५१७२८	११७२८	सम्पन्न
३	गौरीगाउँ खानेपानी उ.स	६४,१४२	३१६८०		३४०००			६६६८०		१०००००	४०००	७०६८०	२९३२०	बाकी
४	काहुले विनयपाल खानेपानी योजना	७६,४००,२३९	१५८४००	१५८४००	१५८४००	१५८४००		४७१३०५	८६९५	४०००००	२००००	४०००००	०	सम्पन्न
५	धिरकुण्ड डोला बा.पो.	१५५,१२१	२९४०००		२२१७६०			४१५,७६०		७०००००	२८०००	४४३७६०	१५६२४०	बाकी
६	वरकोटे बा.पा. ट्याङ्की निर्माण	१६,१६४,२५१	२२१७६०	२२१७६०	३४००००	३४००००		६६७५६४	४४३६	७०००००	२८०००	७०००००		सम्पन्न
७	वरकोटे विबुल पोल खरिद	१६३	२०००००					२०००००		३०००००	१२०००	२१२०००	८८०००	बाकी
८	बाहुलीधारा बा.पा. योजना	९२,२६१	३१६८०	३१६८०	१५८२९			४७५,०९	४९१	५००००	२०००	५००००	०	सम्पन्न
९	रिपक राईको घर देखी खकी टार सडक नि.	१८,५२,२४१	९९०००	९९०००	५७६००	५७६००		२४९,७७२	२८२२८	३०००००	१२०००	३०००००	०	सम्पन्न
१०	सिमखर्क विबुल विस्तार	९६,२०७	३००३००		४८००००			७८०,३००		१००००००	४००००	८२०,३००	१७९,७००	बाकी
११	चप्लेटी बा.पा. योजना	१५,३४,२३५	९५०४०	९५०४०	९५०४०	९५०४०		२८५,७६२	२२३८	३०००००	१२०००	३०००००	०	सम्पन्न
१२	टेम्मा ४ डाँडाबर्क मलमारो टेम्मा ९ ज्यमिरे	१९,२२०	१५८४००	१५८४००	२९०६००			४४९,०००	२८०००	४०००००	२००००	४९७०००	३०००	सम्पन्न
१३	सिफुङ गा.पा. ७ नं वडा समत	२२,१३७	४७५२०	४७५२०	८६१२४			१४६,६४४	३४८	१५००००	६०००	१५००००	०	सम्पन्न
१४	बासघारी वर रीबुनाखोला सिचाई योजना	३५,२३८	१५८४००	१५८४००	३१९७७०			४७८,१७०	१८३०	४०००००	२००००	४०००००	०	सम्पन्न
१५	सिमखेत मुहान बाहुल बस्ती बा.पा. योजना	४४	२२१७६०					२२१,७६०		७०००००	२८०००	२४९,७६०	४४,०२४०	बाकी
१६	समाखोला खानेपानी योजना उ.स.	६०,१७,२४२	१५८४००	१५८४००	२०००००	२०००००		४१७,७७०	४४३०	४०००००	२००००	४४२,०००	५८०००	सम्पन्न
१७	टुकरेखोला जालयामुहान खानपुल वर कोटे मचुरोरा सिं	६२,२८१	१५८४००	१५८४००	३०८११०			४६६,५१०	३८९०	४०००००	२००००	४९०,४००	९६००	सम्पन्न
१८	धिरकुण्ड मुहान हुँदै राम्चे बस्ति टुङ्गे बा.पो	१२०	२४०००					२४०००		५००००	२०००	२६०००	२४०००	सम्पन्न
१९	कालीका प्रावि सिमखर्क बा.पा	१८३	३००००					३००००		५००००	२०००	३२०००	१८०००	सम्पन्न
२०	खेलमैदान निर्माण टेम्मा ७	३०७,३०९	८०६०१२		३३७००			८३९,७१२	९९८८	१००००००	४००००	८८९,७००	११०,३००	सम्पन्न
२१	भदौरे खानेपानी योजना	२४६						४७३५०	६२५	५००००	२०००	४९,९७५	२५	सम्पन्न

२२	स्यालगौडे सारथुका हासिसार सडक निर्माण	१०४,२३४	२४४७६०	२४४७३०	११४७९४		३६१४४	२२४७६	४०००००	१६०००	४०००३०	-३०	सम्पन्न
२३	साविक टेम्मा १ रोडि ९ नं. बडा पोल खरिद								१४०००	१४०००	१४०००	३३६०००	बाकी
२४	टेम्मा १ कुरोडाडादेवि टेम्मा ८ रिभु हई याम्बा सडक								६०००	६०००	६०००	१४४०००	बाकी
जम्मा													
७०२१७९४													
११९१३९													
३७२०००													

बडा नं. ७ विनियोजित बजेट	९३०००००
गा.पा. वाट भुक्तानी	७०२१७९४
बहाल कर अ.आ.कर	११९१३९
कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	३७२०००
गा.पा. वाट भुक्तानी जम्मा	७४१२९३३
खर्च हुन बाँकी रकम	१७८७०६७

विवरण	गौरव	अन्य गौरव	जम्मा
गौरवका योजनामा विनियोजित बजेट	५०७१०८०४	२७२०००००	७७९१०८०४
गा.पा. वाट भुक्तानी	४३५७२०३७	१९१६५८७०	६२७३७९०७
बहाल कर अ.आ.कर	६९०८०७	१८९१८	८८०४४५
कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	१५३२०००	४८०००	१५८००००
गा.पा. वाट भुक्तानी जम्मा	४५७९४८८४	१९४०३५०८	६५१९८३५२
खर्च हुन बाकी रकम	४९१५९६०	७७९६४९२	१२७१२४५२

गौरबका योजना

क्र.सं.	विवरण	भौ.नं.	प्रथम पेशकी	प्र.पे.फ.	दोस्रो पेशकी	दो.पे.फ.	तेस्रो पेशकी	चौथो पेशकी	भुक्तनी	पारिश्रमिक कर बहाल कर अंशो कर	वित्तियोजित रकम	कन्वेन्जेन्सी	जम्मा खर्च	बाँकी रकम	योगमा सम्मिल र बाकी
१	दिउड्डे १ खानमाटा साम्यु सडक नि.	२०,३१५,६,२८५	१२६०८६४		१२६०८६४	३०५६६४०	५३४९१२	११९८५६०	५२५५२००	६४८००					
१	दिउड्डे कुचुम्मा याम्बा साम्यु खोला अखि खानीडाँडा विमानस्थल सम्म सडक नि.	१२३,२१९,२८७	७९२०००		७०००००	१४९२०००	१८१७६००		३३०९६००	५०४००					
२	तावाखोला देवी डाँडागाउँ सिमाना सम्म रयाप सडक	२९,२०३,३२२	१८८४९६०		१८७६७७२	१८७६७७२	१८७९०६६		७५६४८००	११५२००	८५०००००	३०००००	७९८००००	५२००००	सम्मिल
२	तावाटुवा डाडागाउँ पकचमी सडक ख.२	४८,१११,२०४	१४४१४४०		१४४१४४०		२५००००		५६४०८०५	२०१७५					
२	तावाटुवा खोला सडक समेत	९	१६४०८०५						१६४०८०५	७७५९५					
२	तावाटुवा खोला सडक खण्ड ३ पकचमी बजार टुवाखोला सडक निमाण उ.स.	६९	१०२९६००						१०२९६००						
									१०९८२४६८	११९२२००	१५००००००	६०००००	११७७४६६८	३२२५३३२	सम्मिल
३	दिउड्डे भरुवा प्याटन विवास उ.स.	१३४,२०९	७९२०००		७८०१२०				१५७१२०	११८८०	२५०००००	१०००००	१६८४०००	८१६०००	सम्मिल

९	खेलकूद विकास कार्यक्रम	१२४	१००००००	१००००००	१०३३७००	१०३३७००	१०३३७००	१०३३७००	१०३३७००	०	सम्पन्न
१०	जे.के. कम्प्यूटर इंटरनेट सर्भिस	३२४,२३	६०००००	४९२४००	१०६२४००	७४००	१००००००	११०००००	११०००००	-१०००००	
११	शिक्षा कम्प्यूटर खरिद	१७९	४२३९९९७		४२३९९९७	७०४९४	४४०००००	४३१०४९१	४३१०४९१	१८९४०९	सम्पन्न
१२	शिशु पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	४,३७,४०,१८८,३९१	२०४०००	३६०००	८,१७,६४९						
१२	शिशु पोषण प्रवर्द्धन कार्यक्रम	३२६,३२९	२०००००	२०००००	१२९९६४९		१००००००	१४०२०००	१४०२०००	-४०२०००	सम्पन्न
१३	शैक्षिक विकास कार्यक्रम		३९,११२४	३९,११२४	२१२२५		४०००००	४८५६४१	१४३४९		सम्पन्न
१४	६४ बर्ष माथिका युवक युवाहरल्लाई गा.पा. नि.शुल्क यातायात सेवा						२०००००		२०००००		बाकी
जम्मा											
							४९,०८०,७	४४,७९,४८४	४४,७९,४८४	४९,०८०,७	४९,०८०,७

विवरण	
गौरवका योजनामा विनियोजित बजेट	५०७१०८०४
गा.पा. बाट भुक्तानी	४३५७२०३७
बहाल कर अ.आ.कर	६९०८०७
कन्टेन्जेन्सी ४ प्रतिशत कटौती	१५३२०००
गा.पा. बाट भुक्तानी जम्मा	४५७९४८४४
खर्च हुन बाँकी रकम	४९१५९६०

✓ २०७५ साल जेष्ठ २२ को निर्णयमा रु ६००००० रकमान्तर गरिएको बजेटबाट र ४००००० चालुतर्फको मर्मत बाट जम्मा १०००००० थप गरी खानीडाँडा सम्मको रोडमा थपियो ।

✓ २०७५ असार २५ गतेको बैठकले रु ११७७१०४ पुँजीगत खर्च शीर्षकमा बचत रहेको रकम बाट स्वास्थ्य शिविरमा रकमान्त/

✓ खेलकूद कार्यक्रममा २०७५ असार २५ मा रु ३३७०० थप रकम उपलब्ध गराइएको

अन्य गौरवका योजना

क्र.सं.	विवरण	भौ.न	प्रथम पेशकी	प्र.पे.फ	दोस्रो पेशकी	दो.पे.फ	तेस्रो पेशकी	भुक्तानी	पारिश्रमिक कर बहाल कर अ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सी	जम्मा खर्च	बाँकी रकम	योजना सम्पन्न र बाँकी
१	गाउँपालिका भवन निर्माण	१५४३००,२५	२००००००	२००००००	२४४७७७६	४५०००००	२९५६२८९	७४०४०६५	१३६१५.९	१०००००००	४०००००	७९४०२२४	२०५९७७६	सम्पन्न
२	बडा नं. १ यात्रा बडा भवन निर्माण	५८,१३५	६३३६००		६३३६००			१२६७२००		२००००००	८००००	१३५७२००	६५२८००	बाँकी
३	औषधी बाँटो	१०३	७०००००	७०००००				७०००००		७००००००		७०००००	०	सम्पन्न
४	कृषि तथा पशु विकास कोष							५८००९२०		५००००००		५८००९२०	(८००९२०)	सम्पन्न
५	लक्षित वर्ग प्रवर्धन कार्यक्रम	२८	२०००००					२०००००						

पछि थप भएको योजनाहरू

क्र स	विवरण	भौ.न	प्रथम पे शकी	प्र.पे.फ	दोस्रो पे शकी	दो.पे.फ	तेस्रो पे शकी	भुक्तनी	पारिश्रमिक कर बहाल कर अ.आ.कर	विनियोजित रकम	कन्टेनजे न्सी	जम्मा खर्च
१	ICT कार्यक्रम डाँडागाउँ	२४९	२०००००					२०००००				
२	प्रभृति गृह निर्माण सामान खरिद	२,४	१५००००	१५००००				१५००००				
३	रेग्मीटार २ दिनुवा पिचाकु ग्रामीण सडक नि.	१७५,१५	३५००००	३५००००	२१९११०			५६९११०	६८९०			
४	रातमाटा इजारा सडक निर्माण	१८०,२९५	६५०००	६५०००				११४६६४	२७३६			
५	केन्द्रीय विद्युत विस्तार उ.स. (दिनेश तामाङ) (पा)	७४,११४	४५०४५०	४५०४५०	४५०४५०			९००९००				
६	याम्खा प्रहरी चौकी मर्मत	२७८						१४३१३५	८६५	१५००००	चालु बाट आ	
७	होमादेवि महिला विकास मंच निर्माण	१८६	१५००००					१५००००				
८	प्रहरी चौकी मर्मत भण्डारेघाट	२०६,३१२	१९२०००	१९२०००	१८९८२५			३८१८२५	२१७५	४०००००	रकमान्तर आ	
९	स्याल वास्ते वात्खुम खा.पा. योजना	१९४,१७	२०००००	२०००००	८५०२५			२८५०२५	२९७५	४०००००	रकमान्तर आ	
१०	सल्ले खोला खा.पा. योजना	१४७,२३०	२५००००	२५००००	८३२७६			३३३२७६	२७२४			
११	पञ्चकन्या प्रा.वि. बाल निर्माण	१९२	१५००००	१५००००				१५००००		३०००००	रकमान्तर आ	
१२	अखटे पारिले हुँदै जनचेतना जोड्ने रोड	१०१	१५८४००					१५८४००				
१३	छितापोखरी खा.पा. योजना विस्तार	३१५		३१६८००				१५६५३३	६६६७			
१४	मुसेखोला भिरकटान सडक निर्माण	७७,९	१५८४००	१५८४००	१२५४७५			२८३८७५	४१२५			
१५	बुल्खोला सिंचाई मर्मत	१५९,२५९	१२००००	१२००००	४७८५१			१६७८५१	१४९			
१६	वैवीक प्रकोप विपद् व्यवस्थापन ७ नं.	१९०	२०००००					२०००००				

१७	सभौ दमार भेडीखोर सडक मर्मत	३१६								१९८१२०	२८८०	२०००००	चालु बाट आ
१८	डाडागाउँ विधुत विस्तार	२११	७००००	७००००						१०००	७०००	७०००००	रकमान्तर आ
१९	पोलढुवानी	१९७								४८९४१५९	६५८४१	५५५००००	
२०	सवारी साधन खरिद	२४८								१०००००			
२१	महेन्द्रोदय मा.वि तलभ प्यारागलाडिङ्ग परिक्षण उडान									३०००००		३०००००	
	जम्मा									९८९९८७३	१०५०२७	७३७००००	

०७५। ०७६ मा काम भएका थप योजना

१	पञ्चकन्या बत्खुम तार जाली बत्खुम	५		१५००००						१३७०६०	९४०		
२	कालीखोला याङ्सोला खा.पा.	७		५००००						२५३६५	४३५		
३	कालीका प्रा.वि. खाने पानी योजना	११		३००००						१७१२	३६८		
४	टि.आ.डि मिटर खरिद			३४००००						२३९९२२	२५७२५		
५	खाम्ता खानेपानी योजना				३००००	३००००				३००००			
जम्मा													
										४४९९७९	२७४६८		

थप भएका योजनाको विनियोजित रकम	
गा.पा बाट भुक्तानी :	१०३४९८५२
अ.आ.कर बहाल कर :	१३२४९५
गा.पा बाधे जम्मा भुक्तानी :	१०४८२३४७

✓ सवारी साधन खरिदमा २०७५ बैसाख २६ गते र ४०००००० गा.पा.को भवन शीर्षक बाट
र १५५०००० साना खानेपानी आयोजनाबाट रकमान्तर गरी सवारी साधन खरीद गर्ने ।

आ.व. ०७४/७५ को दिप्रुड चुइचुम्मा गा.पा. तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त बजेटको खर्च भएको विवरण

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	बजेट	कैफियत
१.	बर्थिङ सेन्टर स्थापना	१५००००	
२.	औषधी खरिद	३०००००	
३.	औषधी खरिद	७०००००	गा.पा.बाट
४.	म.स्वा.स्वयम् सेविकालाई ड्रेस	६०००००	
५.	मसलल्द सामान खरिद	६००००	
६.	भिटामिन ए कार्यक्रम	१३००००	
७.	म.स्वा.स्वयम् सेविकालाई अर्धवार्षिक गोष्ठी	२६४०००	
८.	औषधी ढुवानी	६००००	
९.	न्यानो भोला खरिद	१०००००	
१०.	आमा सुरक्षा कार्यक्रम	२०००००	
११.	गाउँ घर क्लिनिक संचालन खर्च	८१०००	
१२.	म.स्वा.स्वयम् सेविकालाई विदाइ	६००००	
१३.	म.स्वा.स्वयम् सेविकालाई पुरस्कार	३००००	
१४.	परिवार नियोजन दिवस	४०००	
१५.	स्वास्थ्य कर्मीहरुको बैठक भत्ता	६००००	
१६.	खोप कार्यकर्ताको फिल्ड भत्ता	११००००	
१७.	घर भाडा र संचार	२००००	
१८.	पत्र पत्रिका र दैनिक भ्रमण भत्ता	१००००	
१९.	इकुमेन्ट खरिद	११३०००	
२०.	पूर्ण खोप सुनिश्चितता तालिम	४१०००	
२१.	अ.न.मी.हरूको क्लिनिकल अपडेट	२५०००	
२२.	4ANC चेक अपको लागि	६८०००	
२३.	पूर्ण खोप दिगोपनको लागि	४५०००	
२४.	आयु.सि.डी.	६०००	
२५.	क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम	६४५००	
२६.	सूक्ष्म पोषण तवरको अभिमुखीकरण तालिम	६००००	
२७.	शीघ्र कुपोषणको व्यवस्थापन	८००००	

२८	पूर्ण खोप अनुगमन	७२०००	
२९	सूक्ष्म पोषण तत्वको अनुगमन	१००००	
३०	उपचार केन्द्रको मूल्याङ्कन	२१०००	
३१	सरूवा कर्मचारीको दै.भ्र.भ.	१००००	
३२	विद्यालय स्व. कार्यक्रम	१००००	
३३	फोहोरमैला व्यवस्थापन	७००००	
३४	महिला स्वा. स्यमं सेविकालाई पारिश्रमिक	२४००००	रु ५०० को दरले प्रत्साहन भत्ता
३५	शिशु पोषण प्रवर्धन कार्यक्रम	११४००००	दुई वर्ष सम्मका २ ओटा बच्चालाई
जम्मा		५०१४५००	

आ.ब ०७४।७५ को चालु खाताको खर्च विवरण

खर्च/वित्तीय शीर्षक	अन्तिम बजेट	असार मसान्त सम्मको निकाशा	जम्मा खर्च
तलभ	३३७२९६५७	३४६२८०९	३४६२८१६
स्थानीय भत्ता		२७४२९०	२७४२९०
महंगी भत्ता		९६०००	९६०००
पोषाक		६००००	६००००
भ्रमण खर्च		२३४११९९	२३४११९९
कार्यालय सम्बन्धी खर्च		८७४७०८	८७४७०१
इन्धन अन्य प्रयोजन		९४१५४	९४१५४
संचार		४५७५६१	४५७५६१
धारा विजुली		३६६१०	३६६१०
विविध खर्च		६७१३९२	६७१३९२
वडा कार्यालय संचालन अनुदान		३१५००००	३१५००००
मर्मत संभार		७७१९३२	७७१९३२
घर भाडा		२३४०००	२३४०००
अन्य सेवा शुल्क		६६०००	६६०००
इन्धन		२०४५९६	२०४५९६
अन्य भत्ता		१०४७१७९	१०४७१७९

कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च		५३०१५५	५३०१५५
मेसिनरी औजार		९३५५८	९३५५८
सवारी साधन खरिद		४८००००	४८००००
भैपरी आउने चालु खर्च		४७६९६५	४७६९६५
अन्य भाडा तथा ढुवानी		२०९०००	२०९०००
सेवा तथा परामर्श खर्च		५८७९८०	५८७९८०
मल ढुवानी भाडा		९९४४००	९९४४००
पदाधिकारी पारिश्रामिक सुविधा		२६२५४८०	२६२५४८०
पुल हेरालु खर्च		७२०००	७२०००
सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता		८८६००	८८६००
संचित कोष फिर्ता		१३७३०६८९	
जम्मा		३३७२९६५७	१९९९८९६८

जम्मा विनियोजित रकम	३३७२९६५७
जम्मा खर्च	१९९९८९६८
बाँकी सडिचत	१३७३०६८९

कन्टेन्जेन्सि रकम अनुगमनमा खर्च

क्र.स	विवरण	भौ.न.	प्रथम पेशकी	प्र.पे.फ	दोस्रो पेशकी	दो.पे.फ	तेस्रो पेशकी	जम्मा रकम	पारिश्रामिक कर	बहाल कर	अ.आ.कर
१	कन्टेन्जेन्सी अनुगमन	२५४						५५३९४५	९७७५५		
२	कन्टेन्जेन्सी अनुगमन	२८३						७१९४४०	१२६९६०		
३	कन्टेन्जेन्सी अनुगमन	२१३						२०००००			
४	कन्टेन्जेन्सी अनुगमन	३२५						७२०००			
५	कन्टेन्जेन्सी अनुगमन	१०७	२०००००					२०००००			
								१७४५३८५	२२४७१५		

वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ र गौरव र
अन्य गौरव

३३२०००, २१५२००, ३७८०००, ३०२०००, ३५६०
००, २५००००, ३७२०००,
१५३२०००, ४८००००

कन्टेन्जेन्सी रकम

४२१७२००

कन्टेन्जेन्सी

१९७०१००

खर्च हुन बाकी कन्टेन्जेन्सी रकम

२२४७१००

Name of work (PROJECT)	Evaluation
WARDA NO-1	
<i>New cutting</i>	5120
<i>Stone solling</i>	193
<i>HDP pipe</i>	4000
<i>200MM HDP Pipe</i>	200
<i>New Building</i>	2
<i>Earthen Canal (M)</i>	2100
<i>Play ground</i>	1
<i>Stone masonry Water tank</i>	1
<i>RCC Water tank</i>	1
<i>pond</i>	1

S.N	Name of work (PROJECT)	Evaluation
A	WARDA NO -2	
1	<i>New cutting</i>	4650
2	<i>Old Building</i>	1
3	<i>Site clerense</i>	1500
4	<i>RCC Canal</i>	50
5	<i>Earthen Canal (M)</i>	44780
6	<i>Play ground</i>	1
7	<i>Stone masonry Water tank</i>	1
8	<i>Dry wall</i>	100
9	<i>Net wire</i>	125

Name of work (PROJECT)	Evaluation
WARDA NO 3	
<i>New cutting</i>	2980
<i>Stone solling</i>	209
<i>HDP pipe</i>	150
<i>New Building</i>	1

<i>Old Building</i>	2
<i>Back cutting</i>	16000
<i>Site clerense</i>	15000
<i>Masonry +Earthen Canal (M)</i>	4552
<i>Stone masonry Water tank</i>	5
<i>Dry wall</i>	170
<i>Temple</i>	1

S.N	Name of work (PROJECT)	Evaluation
A	WARDA NO -4	
1	<i>New cutting</i>	4525
2	<i>HDP pipe</i>	200
3	<i>Back cutting</i>	870
4	<i>Site clerense</i>	2000
5	<i>Masonry+Earthen Canal (M)</i>	200
6	<i>Play ground</i>	1
7	<i>Stone masonry Water tank</i>	16
8	<i>RCC Water tank</i>	3
9	<i>Dry wall</i>	25

Name of work (PROJECT)	Evaluation
WARDA NO -5	
<i>New cutting</i>	4955
<i>Stone solling</i>	290
<i>HDP pipe</i>	200
<i>Old Building</i>	1
<i>Back cutting</i>	4279
<i>Site clerense</i>	4280
<i>MASONERY +Earthen Canal (M)</i>	3000
<i>Play ground</i>	1
<i>Stone masonry Water tank</i>	4
<i>Dry wall</i>	70

S.N	Name of work (PROJECT)	Evaluation
A	WARDA NO -6	
1	<i>New cutting</i>	1000

2	<i>HDP pipe</i>	780
3	<i>Site clerense</i>	200
4	<i>Masonry +Earthen Canal (M)</i>	600
5	<i>Play ground</i>	1
6	<i>Stone masonry Water tank</i>	2
7	<i>Dry wall</i>	45
8	<i>Tempel (gumbba)</i>	1

S.N	Name of work (PROJECT)	Evaluation
A	WARDA NO -7	
1	<i>New cutting</i>	3680
2	<i>HDP pipe</i>	280
3	<i>Old Building</i>	1
4	<i>Back cutting</i>	2860
5	<i>Site clerense</i>	5500
6	<i>Masonry +Earthen Canal (M)</i>	3100
7	<i>Play ground</i>	1
8	<i>Stone masonry Water tank</i>	12
9	<i>RCC Water tank</i>	2
10	<i>Dry wall</i>	49

S.N	Total Evaulation of all project in word	
1	<i>New cutting</i>	26910 M
2	<i>Stone solling</i>	692 M
3	<i>HDP pipe</i>	5410M
4	<i>200MM HDP Pipe</i>	200 M
5	<i>New Building</i>	no 3
6	<i>Old Building</i>	5
7	<i>Back cutting</i>	24009m
8	<i>Site clerense</i>	28480m
9	<i>RCC Canal</i>	50m
10	<i>Masonry +Earthen Canal (M)</i>	58332 m
11	<i>Play ground</i>	no 6
12	<i>Stone masonry Water tank</i>	41

13	<i>RCC Water tank</i>	6
14	<i>Dry wall</i>	459 m
16	<i>pond</i>	1
17	<i>Net wire</i>	125
18	<i>Temple</i>	2

<i>S.N</i>	Total Evaluation of all project	
1	<i>New cutting</i>	35310
2	<i>Stone solling</i>	1783.6
3	<i>HDP pipe</i>	4591
4	<i>200MM HDP Pipe</i>	1070
5	<i>New Building</i>	4
6	<i>Old Building</i>	5
7	<i>Back cutting</i>	82384
8	<i>Site clerense</i>	62480
9	<i>RCC Canal</i>	50
10	<i>Masonry +Earthen Canal (M)</i>	58332
11	<i>Play ground</i>	6
12	<i>Stone masonry Water tank</i>	42
13	<i>RCC Water tank</i>	6
14	<i>Gabin wall</i>	125
15	<i>Dry wall</i>	459
16	<i>shadid dhurba parka</i>	1
17	<i>Truss</i>	2
18	<i>RELLING</i>	200M
19	<i>Salik</i>	1
20	<i>temple</i>	2
21	<i>Net wire</i>	125
22	<i>Pond</i>	1

<i>S.N</i>	Total Evaluation of all project in Gaurab	
1	<i>New cutting</i>	8400M
2	<i>Stone solling</i>	1091.6M
3	<i>HDP pipe</i>	50m
4	<i>200MM HDP Pipe</i>	870M

5	<i>New Building</i>	GA PA 1
6	<i>Back cutting</i>	58375M
7	<i>Site clerense</i>	34000M
8	<i>Stone masonry Water tank</i>	1
9	<i>Gabin wall</i>	125
10	<i>Dry wall</i>	391M
11	<i>shadid dhurba parka</i>	1
12	Truss	2
13	RELLING	200M
14	Salik	1

S.N	Total Evaulation of all project in Gaurab	
1	<i>New cutting</i>	8400M
2	<i>Stone solling</i>	1091.6M
3	<i>HDP pipe</i>	50m
4	<i>200MM HDP Pipe</i>	870M
5	<i>New Building</i>	GA PA 1
6	<i>Back cutting</i>	58375M
7	<i>Site clerense</i>	34000M
8	<i>Stone masonry Water tank</i>	1
9	<i>Gabin wall</i>	125
10	<i>Dry wall</i>	391M
11	<i>shadid dhurba parka</i>	1
12	Truss	2
13	RELLING	200M
14	Salik	1

