

आ.व. २०७६/०७७

प्रथम त्रैमासिक अवधि कार्यक्रमाको  
सार्वजनिकीकरण

मिति : १ मंसिर २०७६

स्थान : दि.चु.गा.पा. को  
कार्यालय, याङसोलाटार, खोटाङ



आयोजक  
दिप्रुड चुइचुम्मा गाउँपालिका  
याङसोलाटार, खोटाङ

श्री अध्यक्ष ज्यू :-

उपाध्यक्ष ज्यू :-

वडा अध्यक्ष ज्यूहरु :-

कार्यपालिका सदस्य प्रतिनिधी ज्यूहरु :-

वडा सदस्य ज्यू :-

राजनीतिक दलका नेतागण :-

पत्रकार तथा कर्मचारी साथीहरु :-

साथै उपस्थित हुनु भएको तमाम मानुभावहरु :-

नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ , अधिकार संविधानमै सिमित रहने की नागरिकले उपभोग गर्न पाउने भन्ने विषय अहिले पनि उत्तिकै शंकाको घेरामा छ । संविधानले गणतन्त्रको उपहार नागरिकले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्ने गरी तीन तहको सरकार निर्माण गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार संविधानमै उल्लेख भएको छ । संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरुलाई नागरिकतह सम्म पुऱ्याउन अब कसैले रोक्न सक्दैन, त्यस मध्ये पनि गणतन्त्रको जराको रूपमा रहेको नागरिकको प्रत्यक्ष निगरानी र नागरिककै सुरक्षामा सञ्चालन भईरहेको स्थानीय सरकारले नागरिकलाई छिटो, छरितो तरिकाले सेवा सुविधा दिनु पर्छ भन्ने महसुस गरेका छौं । हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको आज २ वर्ष ४ महिना पुरा भएको छ । यस अवधीमा हामीले गाउँपालिकालाई अनेकौं बाधा व्यवधानको सामना गर्दै तिब्र गतिमा शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,यातायात, पर्यटन लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा अगाडी बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । जुन कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । हामी चाहन्छौं हाम्रो कामले गाउँपालिका वासी आम नागरिकहरुको लाजले शीर भुक्नु हुँदैन, राजनीति प्रति वितृष्णा जाग्न हुँदैन । त्यसैले हामी ढिला, सुस्ती , भष्ट्रचार र कमिसन रहित सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौं, गरिरहने छौं । लोकतन्त्रमा नागरिकका प्रतिनिधीले सरकार सञ्चालन गर्ने हो । तर सरकारले गरेको काम कारवाही (गतिविधी ) नागरिकले थाहा पाउनु पर्छ नागरिकले । म आफै सरकार सञ्चालनमा सरिक छु भन्ने महसुस गराउन सक्नु पर्छ, त्यो नै लोकतान्त्रिक पद्धतीको उद्देश्य हो । हामी त्यतै तिर उन्मुख छौं गत वर्ष हामीले ०७४/०७५ को सार्वजनिक सुनुवाई नेपाल पत्रकार महासंघ खोटाङ्गशाखाको संयोजनमा मिति २०७५/१२/२५ मा गरेका थियौं अब पुन आ.व. ०७५/०७६ को सार्वजनिक सुनुवाई केही समय पछि गर्ने तयारीमा भएका अवगत गराउन चाहन्छौं । तर त्यतिले मात्र पुगेन अब हामी प्रत्येक चौमासिकमा गरेका प्रगती र खर्चको यथार्थ सार्वजनीक गर्दै शुसासन र पार्दशिता सहीतको सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । यहि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो चौमासिकको यथार्थ विवरण यस प्रकार छ ।

वडा नं १ मा संचालित योजनाको विवरण

क्र.सं.	योजना	वडा नं.	भौचर नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तश्री पेशकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	बाकी रकम	पेशकी लगेको मिति	सम्मति मिति			
१	रातमाटा कोलचोकवाट आरुवोटे गर्धुम सडक	१		७७५०००	३१०००														सम्मति नभएको		
२	यायोख्खा भवन निर्माण	१		४०००००	१६०००														२०७६।६।६	सम्मति भएको	
३	घरेले कपडा बुनाई कार्यक्रम	१		३१००००	१२४००														२०७६।७।१	सम्मति भएको	
४	बालाङखोला हिउदे सिंचाई पोखरी कोटगाउँ	१		३०००००	१२०००															सम्मति नभएको	
५	याम्खा २ डाँडागाउँ खानेपानी योजना मर्मत	१		२०००००	८०००	५७६००				५७६००							०७६।७।४	२०७६।५।२९	०७६।७।२९		
६	खामडाँडा पाटी निर्माण साविक ८	१		१०५०००	४२००															सम्मति नभएको	
७	पोखरे कार्की बन्धु कुल पुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००					१२२७९०	१६६५		३४५		१३००००	०			२०७६।५।१२	सम्पन्न	
८	मोहरीया अधिकारी बन्धु कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००															२०७६।५।२८	सम्मति भएको
९	कमेरेगाउँ पराजुली बन्धु कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००															२०७६।५।२७	सम्मति भएको
१०	डाँडागाउँ बस्नेत कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००															२०७६।५।३१	सम्मति भएको
११	बालाङ नागथान खत्री कुलपुजा मन्दिर निर्माण	१		१३००००	५२००	३७५०००				३७५०००							०७६।७।२५	२०७६।५।२४	०७६।७।३०		
१२	चितेखोला खानेपानी मर्मत साविक ५	१		४००००	१६००																सम्मति नभएको
१३	साविक वडा नं. ३,६,७ र ८ को आर्याघाट पाटि निर्माण जमुने	१		१०५०००	४२००																सम्मति नभएको
१४	बालाङखोला मुहान भई खोलापारी हिउदे सि.यो	१		१५००००	६०००	४३०००											०७६।७।६	२०७६।६।२	०७६।७।२९		
१५	चितेखोला मुहान अधिकारी टोल हिउदे सि	१		१०००००	४०००																सम्मति नभएको
१६	पाल्ते गौरा रातमाटा तिनकन्या देवि मन्दिर निर्माण	१		५००००	२०००															२०७६।६।६	सम्मति भएको
१७	रातमाटा चिसापानी पाटि निर्माण	१		१०५०००	४२००															०७६।६।६	सम्मति भएको
१८	कोटगाउँ सिंजना आमा समूह फर्निचर निर्माण	१		२५०००	१०००															०७६।५।१३	सम्मति भएको
१९	साविक वडा नं. ६ को वनपाला खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	१		२०००००	८०००	६००००				६००००							०७६।७।३	०७६।५।१२	०७६।७।२०		
२०	खमारे शिवमन्दिर निर्माण	१		१०००००	४०००	२८०००				२८०००							०७६।७।७	०७६।५।३०	०७६।७।२९		
२१	मोहरीया नेवारटोल धर्मवोटे मुलपानीवाट हिउदे सि पायप खरिद	१		५००००	२०००																सम्मति नभएको
२२	खेलकुद	१		१०००००	४०००	३००००	३००००	६४५६०		९८५६०				१४४०	१०००००	०	०७६।७।३	०७६।६।३०	०७६।६।३०		
२३	बाटोमुनी कुवा मर्मत साविक ४	१		२००००	८००																सम्मति नभएको
२४	बुढाघर ट्याङ्की मर्मत	१		५००००	२०००															०७६।५।३०	सम्मति भएको
२५	बालाङखोला मुहान भई काहुले याम्खा ४ सि पायप खरिद	१		१६५०००	६६००															०७६।७।२०	सम्मति भएको
	राधा कृष्ण भजन कृतन मण्डली १ याम्खा	१																			सम्मति भएको
	जम्मा			४००००००						७४१९५०											

\*आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. १ को खर्च १८५४८७५ प्रतिशत हुन पुग्छ ।

वडा नं २ मा संचालित योजनाको विवरण

क्र.स.	याजना	वडा नं.	भौ नं.	बजेट	कन्टेन्जेन्स	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिक	भुक्तानी	पारश्रा मक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	वाकी रकम	पेशकी लगेको मिति	सम्मौता मिति	
२	छैलु साङ्गे गुम्वा बफ्लु	२		७०००००	२८०००														०७६।७।३	सम्मौता भएको
३	खेलकूद कला सांस्कृतिक	२		१०००००	४०००														०७६।६।५	सम्मौता भएको
४	छिन्तापोखरी भुल्के चापटार सडक निर्माण	२		३०००००	१२०००														०७६।५।३१	सम्मौता भएको
५	पञ्चकन्या आ.वि. घेरावार तथा फर्निचर निर्माण	२		१५००००	६०००	४३५००					४३५००								०७६।७।२०	०७६।७।२९
६	खरुवाखोला खोलीमुहान कोपे नाली खा.पा. योजना	२		२५००००	१००००														०७६।६।५	सम्मौता भएको
७	वाराड देविथान मर्मत	२		१०००००	४०००	२८५००	२८५००	६७३७०			९९८७०	१००		३०	१०००००	०	०७६।७।७	०७६।६।८	०७६।७।८	सम्पन्न
८	साक्षरता प्रा.वि. खेल मैदान सम्याउने	२		१५००००	६०००															सम्मौता नभएको
९	धोवीखोलावाट जनसमुह प्रा.वि. सम्म सडक निर्माण	२		२५००००	१००००															सम्मौता नभएको
१०	ज्यामिरे संचाई कुलो निर्माण	२		१५००००	६०००	४३२००					४३२००							०७६।७।१	०७६।६।२	०७६।७।२९
११	लासिन्दार खा.पा. मर्मत	२		५००००	२०००															सम्मौता नभएको
१२	पौडेल कुल पुजा स्थानमा पाटि तथा जलजला देवि मन्दिर निर्माण (साविक वडा नं. ५ )	२		४०००००	१६०००	११६०००					११६०००							०७६।७।२१	०७६।५।२६	७६.८।१५
१३	खरुवाखोला मुहान साविक वडा नं. ५	२		७००००	२८००															सम्मौता नभएको
१४	साकेटुडगा च्यान्डाँडा सडक निर्माण	२		३०००००	१२०००															सम्मौता नभएको
१५	भदौरे गुरुडाँडा खा.पा. योजना	२		३००००	१२००															सम्मौता नभएको
१६	सिक्रे भगवती मन्दिरमा पाटि निर्माण	२		१०००००	४०००	२९०००					२९०००							०७६।७।२	०७६।६।५	०७६।७।२९
१७	काडे तिन कन्या देवि घेरावारा	२		१५००००	६०००	४३५००					४३५००							०७६।७।२०	०७६।६।५	०७६।७।२९
	जम्मा			३२५००००							३२५०००									

\* आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. २ को खर्च ११।५४०६ प्रतिशत हुन पुग्यो ।

वडा नं ३ मा संचालित योजनाको विवरण

क्र.स	याजना	वडा नं.	भौ.नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्स	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशकी लगेको मिति	सम्प्रेता मिति	काम सम्पन्नहुने मिति
१	बुङ्गपाली टोलसम्म जाने सडक	३		४०००००	१६०००														सम्पन्न नभएको
२	पिप्ले भञ्ज्यादेखि तेस्रो टोल जाने सडक	३		२०००००	८०००														सम्पन्न नभएको
३	सापातेल खेलमैदान प्याराफिट निर्माण (सौचालय सहित )७०००००प्लस २०००००	३		९०००००	३६०००	२६००००					२६००००						०७/६/१२	०७/६/११	०७/७/२९
४	खानेपानी व्यवस्थापन	३		३०००००	१२०००														सम्पन्न नभएको
५	सिंचाई व्यवस्थापन	३		१०००००	४०००														सम्पन्न नभएको
६	जालपादेवि आमा समुह फर्निचर निर्माण	३		५००००	२०००													०७/७/१९	सम्पन्न भएको
७	उर्गेन पेमा छोलिङ बौद्ध गुम्बा	३		१०००००	४०००														सम्पन्न नभएको
८	लोचीवर देखि थापाटोल जाने सडक निर्माण	३		२०००००	८०००														सम्पन्न नभएको
९	शान्ति मा.वि. छोरम्बु खेलमैदान मर्मत	३		१०००००	४०००														सम्पन्न नभएको
१०	बुङ्गखुवा साकेलाथान व्यवस्थापन	३		२०००००	८०००														सम्पन्न नभएको
११	स्वास्थ्य चौकी प्रसूतीगृह (छोरम्बु ) व्यवस्थापन	३		१०००००	४०००														सम्पन्न नभएको
१२	चण्डिनिकेतन प्रा.वि. रोमलुङ कक्षाकोठा मर्मत तथा फर्निचर निर्माण	३		२०००००	८०००														सम्पन्न नभएको
१३	होमादेवि महिला विकास मञ्च फर्निचर निर्माण	३		७५०००	३०००														सम्पन्न नभएको
१४	खेलकुद विकास व्यवस्थापन	३		१०००००	४०००	३००००					३००००						०७/६/१४	०७/६/१४	०७/६/३०
१५	महिला उत्थान सञ्जाल भवन सिलिङ	३		७५०००	३०००														सम्पन्न नभएको
१६	आहालडाँडा रोमलुङ रातमाटा सडक	३		५०००००	२००००	१४४०००					१४४०००						०७/६/१७	०७/६/१८	०७/६/२९
१७	सापातेल खानेपानी मर्मत (साविक वडा नं. ६,७,८ र ९ )	३		५०००००	२००००														सम्पन्न नभएको
१८	खरुवा राजकुलो रोमलुङ सिंचाई	३		७०००००	२८०००														सम्पन्न नभएको
१९	फर्निचर उद्योग अनुदान	३		१०००००	४०००														सम्पन्न नभएको
	जम्मा			४९०००००	१९६०००						४३४०००								सम्पन्न नभएको

\* आ.व.०७/०७/०७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. ३ को खर्च ८८५९१४३ प्रतिशत हुन पुग्छ ।

वडा नं ४ मा संचालित योजनाको विवरण

क्र.स.	याजना	ठेगाना	भौ. न.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जिस रकम	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि. डी.एस	सा. सु कर	जम्मा खर्च	वाकी रकम	पशका लगेको मिति	सम्पन्नता मिति	सक्ने मिति	
१	जनप्रभात गौरीगाउँ सडक	४		७०००००	२८०००																सम्पन्नता नभएको
२	दिनुवा पुर्णिडाडा ढाकोला सडक	४		७०००००	२८०००																सम्पन्नता नभएको
३	बोल्या पिचाकु सडक मर्मत	४		३०००००	१२०००																सम्पन्नता नभएको
४	जनप्रभात भण्डारे सडक मर्मत	४		५०००००	२००००																सम्पन्नता नभएको
५	मुलावारी इजारा सडक	४		१५००००	६०००																सम्पन्नता नभएको
६	इजारावाट खतिवडा बरपिपल पञ्चमी सडक	४		५०००००	२००००																सम्पन्नता नभएको
७	छितापोखरी मुहान भै वतासेको शाखा खा.पा. मर्मत	४		४०००००	१६०००																सम्पन्नता नभएको
८	वासुडमाला जंगल मुहान भै पिचाकु खा.पा. योजना	४		२०००००	८०००																०७६ ६ ८ सम्पन्नता भएको
९	भालुखोला मुहान भै वाराप्तुम खा.पा. यो मर्मत	४		२०००००	८०००																०७६ ६ ६ सम्पन्नता भएको
१०	दिनुवा माभगाउँ खा.पा. योजना धुपाम्पाटार	४		१५००००	६०००																सम्पन्नता नभएको
११	लामिवगर कुलो मर्मत	४		२०००००	८०००						१८९९८५		१३२०	६९५		२०००००	०				०७६ ५ १२ सम्पन्न
१२	सिमान्तकृत बग उत्थानको लागि	४		२०००००	८०००																सम्पन्नता नभएको
१३	सहकला प्रा.वि. ग्राउण्ड मर्मत	४		१०००००	४०००	२८५००					२८५००										०७६ ५ २४ ०७६ ५ १२ ०७६ ८ २५
१४	हर्पोलुङ शिवालय मर्मत	४		२०००००	८०००																०७६ ६ ६ सम्पन्नता भएको
१५	पञ्चकौशिका मा.वि. घेरावार	४		१०००००	४०००																सम्पन्नता नभएको
१६	पाखाटारी खा.पा. योजना	४		१०००००	४०००																सम्पन्नता नभएको
	जम्मा			४७०००००	१८८०००						२१८४८५										

\* आ.व.०७६|०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. ४ को खर्च ४६४८९१७०२ प्रतिशत हुन पुग्छ ।

वडा नं. ५ वाट योजना गा.पा.मा. योजना पेश भई आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन भएका वडागत योजनाहरू

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्स	पेशिक रकम	पे फा	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक फ.	तेश्रो पेशिकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशका लगेको मिति	सम्पन्नता मिति	सक्ने मिति
१	इन्टरनेट जडान (वडाका सबै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी )	५		२५००००	१००००														सम्पन्नता नभएको
२	छिन्तापोखरी महिला भवन	५		१५००००	६०००	४३५००					४३५००						०७६।७।२०	०७६।६।५	०७६।६।२९
३	पञ्चवतिदेवि मन्दिर संरक्षण	५		२०००००	६०००														
४	वडा कार्यलय प्लास्टर	५		४०००००	१६०००														
५	पञ्चमी बजार बाल निर्माण	५		२०००००	६०००														
६	छिन्तापोखरी खानेपानी मर्मत	५		१०००००	४०००														
७	खुदुके खानेपानी मर्मत योजना	५		२५००००	१००००	७२०००					७२०००						०७६।७।२४	०७६।७।२३	०७६।९।२९
८	साकीधारा थापागाउँ खा.पा. यो	५		६००००	३२००														
९	कागुने तिलकेनी पायप सिचाई योजना	५		२०००००	६०००													०७६।७।१७	सम्पन्नता भएको
१०	धापखोला सिमखेत सिं योजना	५		५००००	२०००														
११	खोप्टुङ खोलादेखि धारापारी भञ्ज्याङ सडक निर्माण	५		४०००००	१६०००	११५०००					११५०००						०७६।६।१०	०७६।५।२७	सम्पन्नता भएको
१२	जरुवादेखि आरुवोटे देउराली सडक निर्माण	५		४०००००	१६०००														
१३	नुनथला गैरादेखि भस्मे सडक निर्माण	५		३०००००	१२०००	६६४००					६६४००						०७६।६।३	०७६।६।३	०७६।७।२९
१४	स.मा.वि. कुलागाउँ देखि पुवारगाउँ कात्तिके सडक स्तरोन्ती	५		४०००००	१६०००														
१५	वातिखुम, जरुवा, काफ्लेछाप पाइप खरिद सिं. योजना	५		३०००००	१२०००														
१६	खेलकूद	५		१०००००	४०००														
१७	स.मा.वि. डाँडाखर्क घेरावार	५		३०००००	१२०००	६६५००					६६५००						०७६।७।७	०७६।६।१	०७६।९।२३०
१८	स.मा.वि. कुलागाउँ बाल निर्माण	५		३०००००	१२०००														
१९	जनविकास आधारभूत विद्यालय खेलमैदान निर्माण	५		२०००००	६०००														
२०	जंगदेव प्रा.वि. मानदत्ता बाल तथा सिद्धि निर्माण	५		३०००००	१२०००	६६०००					६६०००						०७६।७।५	०७६।७।५	०७६।६।३०
२१	ढाडिखोला देखि देवालि खेत सिं. योजना	५		२०००००	६०००													०७६।७।४	सम्पन्नता भएको
	जम्मा			५०६००००	२०३२००						४६९४००								

\*आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. ५ को खर्च ९।६३३६५६ प्रतिशत हुन पुग्छ ।

वडा नं. ६ वाट योजना गा.पा.मा. योजना पेश भई आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन भएका वडागत योजनाहरु																			
क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक फ.	दोस्रो पेशिक पे. फ.	तेश्रो पेशिकी	भूकानी	पारिश्रामिक कर	बहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशकी लगेको मिति	सम्मैता मिति	सक्ने मिति
१	साविक १ देखि ट्रान्समिटर हुँदै लक्षमणको घर हुँदै वसेरी सम्म	६		५०००००	३२०००														
२	आहालटारवाट थापा भञ्ज्याङ दमार	६		३०००००	१२०००	५६०००					५६०००						०७६।७।२६	०७६।७।२५	०७६।८।१०
३	खानेपानी	६		२०००००	५०००														
४	खेलकुद	६		१०००००	४०००														
५	दुधिले भञ्ज्याङवाट भरना जाने वाटो	६		४०००००	१६०००	१२००००					१२००००						०७६।७।२६	०७६।७।२५	०७६।९।१०
६	ओमशान्ती गुम्बा	६		१०००००	४०००														
७	हिमालय छेदेल छोलिङ गुम्बा पानीटार	६		१०००००	४०००														
८	तल्लो वास्थला हुँदै माथील्लो वास्थला सडक	६		४०००००	१६०००														
	जम्मा			२४०००००							२०६०००								

\* आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. ६ को खर्च ८।५८३३ प्रतिशत हुन पुग्छ ।



वडा नं. ७ वाट योजना गा.पा.मा. योजना पेश भई आ.व. २०७६/०७७ मा सञ्चालन हुने वडागत योजनाहरु

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजन रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक फ.	दोस्रो पेशिक प. फ.	तेश्रो पेशिकी	भुक्तानी	पारश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशका लागको मिति	सम्पन्नता मिति	
१	चप्लेटी धिप्लुड सडक	७		७०००००	२८०००														
२	तावाखोला दोभानवाट वडा कार्यलय जाने सडक स्तरोन्ती	७		५०००००	२००००	१४४०००		२३००००			३७४०००						०७६।७।२६	०७६।६।१५	०७६।७।३०
३	गोपी खत्रीटोल जाने सडक निर्माण	७		२०००००	८०००														
४	ओखे कुवा मुल्याहाडाडा हुँदै टेम्मा साविकको वडा १ सवैलाई खानेपानी	७		५०००००	२००००														
५	गैरीवारी मुहान हुँदै खनपुलदेखि हुलाकडाँडा खानेपानी योजना	७		३०००००	१२०००														
६	ठाडेखोला सिंचाई	७		३०००००	१२०००														
७	टिम्मुरे ठिकुरे खोला	७		३०००००	१२०००														
८	वडा कार्यलय मर्मत	७		३०००००	१२०००														
९	वडा नं. ७ दुइवटा स्वास्थ्य कार्यलयहरुलाई	७		१०००००	४०००														
१०	भाकारतुड वानाम्ला वरवोटे खनपुल सडक	७		३०००००	१२०००													०७६।७।२८	सम्पन्नता भएको
	खेल मैदान सौचालय निर्माण	७		२०००००	८०००	५७५००					५७५००						०७६।७।७	०७६।६।१०	०७६।८।१०
	जम्मा			३७०००००							४३१५००								

\* आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको वडा नं. ७ को खर्च ११।६६२१६२ प्रतिशत हुन पुग्छ ।

दिपुड चुइचुम्मा गाउँपालिकाबाट २०७६/०७७ मा संचालन हुने अन्य योजना

क्र.स.	योजना	वडा नं.	भौ. नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दोस्रो पेशिक पे. फ.	नेत्रो पेशकी	मुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पशका लगेको मिति	सम्मैता मिति	काम सम्पन्नहुने मिति
१	प्रत्येक वडामा महिला भवन (याम्खा,स.छितापोखरी )			२८०००००	११२०००														
१.१	छितापोखरी महिला भवन निर्माण			४०००००	१६०००	१२००००					१२००००						०७६।७।१९	०७६।७।२६	०७६।१०।३०
२	रेग्मीटार पञ्चमी सडक			२५०००००	१०००००														
३	नियमित वडा नं. ३ कार्यलय निर्माण			२५०००००	१०००००														
४	नियमित वडा नं. ६ कार्यलय निर्माण			२५०००००	१०००००														
५	पञ्चमी बजार टुस भवन निर्माण			२५०००००	१०००००														
६	म. स्व.सेविका तथा शिशु पोषण प्रबर्द्धन कार्यक्रम			२२०००००	८८०००														
७	साना खानेपानी आयोजना			२००००००	८००००														
७.१	शिकारी खा.पा.				५५५००												०७६।७।७	०७६।१।३।	०७६।७।२९
८	पालिका संग महिला कार्यक्रम			१५०००००	६००००														
९	घुमाउनेडाँडा देखि वातिखुम सिरान हुँदै स.मा.वि. डाँडाखर्क जाने सडक			१५०००००	६००००														
१०	ज्यामिरे काहुले हुँदै वडा कार्यलय जाने सडक			१५०००००	६००००														
११	छितापोखरी ओखे लासिन्टार सडक मर्मत (साविक गा.वि.स वाट खनेको)			१५०००००	६००००														
१२	विपद व्यवस्थापन सवे वडाको लागि (दुइ लाखको दरले)			१४०००००	५६०००														
१३	सवे खेलकुद मैदानमा सौचालय निर्माण (छोरम्चु,याम्खा,डाँडागाउँ र टेम्मा)			१४०००००	५६०००														
१४	कालीखोला देखि अम्लसे मूलभूले खा.पा.			११०००००	४४०००	३२००००					३२००००						०७६।७।३२	०७६।६।१०	०७६।११।३०
१५	खेलकुद विकास कार्यक्रम			१००००००	४००००														
१६	नि.शुल्क स्वास्थ्य शिविर			१००००००	४००००														
१७	रमाइलो छितापोखरी दुधिले भञ्ज्याङ काल्सिनखोला सडक खण्ड (क)			१००००००	४००००														
	रमाइलो छितापोखरी दुधिले भञ्ज्याङ काल्सिनखोला सडक खण्ड (ख)	५		२८६०००	८००००						८००००						०७६।६।१०		
१८	माध्यमिक विद्यालयहरूमा इ.हाजिरी			१००००००	४००००														
१९	मानडाँडा खुर्के भुजेलगाउँ हुँदै वोफल् सडक			१००००००	४००००														
२०	जनसेवा हुँदै वडा कार्यलय वाट सेम्मा पुछार			१००००००	४००००	२८८०००					२८८०००						०७६।७।२२	०७६।७।१७	०७६।१।२९
२१	वडा कार्यलय देउराली काल्सीडखोला			१००००००	४००००													०७६।७।१८	
२२	नमुना विद्यालय कम्प्युटर शिक्षक			९१००००	३६४००														
२३	याम्खा साप्सु सडक			८०००००	३२०००	४०४०००					४०४०००						०७६।६।१२		
२४	टुवा तावा सडक			७०००००	२८०००	१७३०००					१७३०००						०७६।६।१०		
२५	वोटानिकल कोर्ष निर्माण			७०००००	२८०००														
२६	शैक्षिक विकास कार्यक्रम			५०००००	२००००														
२७	नि.शुल्क औषधि खरिद			५०००००	२००००														
२८	वार्डियरिड सेन्टर व्यवस्थापन			५०००००	२००००														
२९	शहिद अर्जुन कुमार राई शालिक निर्माण			५०००००	२००००	१४४०००					१४४०००						०७६.६.१०	०७६।१।२३	
३०	दलित संग सहकारी (दलित लिखित)			५०००००	२००००														
३१	६५ वर्ष माथीका वृद्ध वृद्धा नि.शुल्क यातायत			२०००००	८००००														

४०३९६०००

१५५९०००

\*आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको पुजिगत तर्फको अन्य योजनाको खर्च ३८५९२९३ प्रतिशत हुन पुग्छ ।

गौरवको आयोजनाहरू

गौरवको आयोजनाहरू	वडा नं.	भौ नं.	विनियोजित रकम	कन्टेन्जेन्सि	पेशिक रकम	पे फ	दोस्रो पेशिक	दासा पेशिक पे. फ.	तेथ्रो पेशिकी	भुक्तानी	पारिश्रामिक कर	वहाल कर	टि.डी.एस	सा.सु कर	जम्मा खर्च	पेशिकी लगेको मिति	सम्प्रेता मिति
१ बाटोफेदी मोटेरेवल पुल			२०००००००	८३०५													
२ गा.पा. भवन निर्माण			८००००००	३३०५													
३ कृषि तथा पशु विकास कोष			५००००००	२३०५													
४ डी.पी.आर. विभिन्न निर्माण योजना			५००००००	२३०५													
५ समपुरक कोष /साभेदारी			५००००००	२३०५													
६ शिक्षक अनुदान			५००००००	२३०५													
७ वडा नं. २ को आरुवोटे ,लहरेपयै ,बालाड,रिभु, एकलेवर, डाँडाखर्क काहुले, मलवासे हुदै सिमलडाँडा जामुने ढुङगा धिप्लुङ भर्ना जाने सडक			४००००००	२३०५													
८ न्यायिक समिति महिला अपाड कार्यक्रम			३५०००००	१३०५													
९ विपद व्यवस्थापन केन्द्रिय कोष (गा.पा.)			३००००००	१३०५													
१० भण्डारेघाट पर्मपड खा.पा. तथा सिंचाई			३००००००	१३०५													
११ धिप्लुङ भर्ना (पछि थप हुनेगरी )			८०००००	३२०००													

६२३०००००



प्रथम चौमासिकमा गा.पा मा प्राप्त भएको आम्दानी

क्र.स	विवरण	आम्दानी रकम	कैफियत
१	को.ले.नि.का निकास	६३०५००००	
२	राजश्व बाडफाड केन्द्र	१३००००००	
३	हेल्भेटास बाट प्राप्त	१०७२०००	
	जम्मा	७७९२२०००	

प्रथम चौमासिकमा गा.पा मा भएको खर्चको विवरण

क्र.स	विवरण	खर्च	कैफियत
१	चालुगत	६९८६११४	
२	शर्शत चालु	४८७३५४६३	
३	प्रत्येक वडाका योजनामा खर्च भएको रकम	२८९६४०५	
४	गा पा योजना खर्च	१५५९०००	
५	अल्या बजेट बाट खर्च	१३२६१७५	
	जम्मा खर्च रकम	६१५०३१५७	

काम सकिएको तर फरफारक नभएको योजना

याम्खा खानीडाँडा सडक

१४०००००

\*आ.व.०७६।०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा निकास भएको रकमको खर्च

\*आ.व.०७६।०७७ को जम्मा योजना १५९ मध्ये ६५ वटा योजना सम्पन्न भएको

चालु खर्च शिर्षक	वजेट खर्च शिर्षक	आ.व.०७६/०७ ७ को	आ.व. २०७६/७७ को	आ.व. २०७६/७७	
१	२११११	कर्मचारी तलब	१२५०००००	३०४४२०४	२४३५३६
२	२१११२	पदाधिकारी भत्ता	२७०००००	१२१६५००	४५१०५५६
३	२११३२	महंगी भत्ता	५००००००	७२०००	१४४
४	२११३१	स्थानीय भत्ता	१००००००	१०२७५०	१०१२७५
५	२११४१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	३००००००	०	०
६	२११२१	पोषक भत्ता	४००००००	०	०
७	२११३९	कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा अन्य	२६०००००	३०००	०११५३६
८	२२१११	पानी तथा विजुली	१५०००००	१००००	६६६६६७
९	२२११२	संचार महशुल तथा इन्टरनेट महशुल	१५०००००	५०५००	३३६६६७
१०	२८१४२	घर भाडा	४००००००	०	०
११	२५१४९	अन्य भाडा	३००००००	०	०
१२	२२२११	इन्धन	२५०००००	४५४०२०	१८१५०८
१३		संचालन तथा मर्मत सम्भार	१००००००	१७६३०५	१७६३०५
१४	२२३११	कार्यलय सम्बन्धि खर्च	३००००००	८१३८०	२०१२६७
१५	२२२१४	विमा	२५०००००	०	०
१६		पुस्तक तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन	५००००००	७०००	१४
१७	२२३१४	इन्धन तथा प्रयोजन	२००००००	०	०
१८	२२२००	पूजिगत सार्वजनिक सम्पती मर्मत सम्भार	१००००००	०	०
१९	२२४११	सेवा परामर्श खर्च	५००००००	७०००	१४
२०	२२५११	तालिम तथा गोष्ठी	७००००००	०	०
२१	२२५२९	अन्य कार्यक्रम खर्च	७००००००	०	०
२२	२२६१०	अनुगमन मूयाडन तथा भ्रमण खर्च	१३०००००	२९१६००	२४४३०८
२३		अवलोक भ्रमण	१००००००	०	०
२४	२८१११	भैपरि आउने चालु खर्च	१५०००००	८००००	५३३३३३
२५	२२७११	विविध खर्च	११५००००	२३९८५५	२०८५७
२६	२११३४	कर्मचारी बैठक भत्ता	८००००००	०	०
२७	२२३१५	पत्रपत्रिका छपाई सुचना प्रकासन खर्च	१००००००	०	०
२८	२२४१३	करार सेवा	१०५००००	०	०
२९		फर्निचर तथा फर्निचिड	३५०००००	१०००००	२८५५४
३०		बडा सञ्चालन खर्च ७ वटा वडालाई	२८०००००	१०५००००	३७५
३१		अतिथि सत्कार	५००००००	०	०
		जम्मा	५०००००००	६९८६११४	१३१७७२२

औपधि खरिद स्वास्थ्य	८०००००
कार्यक्रम खर्च हेल्थीटास	६०००००
कार्यक्रम खर्च लक्ष्मी रेमी सशत	२७०००००
मातृ तथा नव सिशु, ओ.पि. डी टिकट सामाग्री हुवानी	८६५०००
गिआ तलब	४१९५१७०२
गतिवसंग विशेषर तलब	४५०००
lgcdp तलब	१०६७७०
बहु पोषण तलब	३००००
स्वास्थ्य तलब	४२६९६३१
स्वास्थ्य तलब	३३७३६०
जम्मा खर्च रकम	४८७३५४६३

\* आ.व.०७६/०७७ को प्रथम चौमासिकमा जम्मा छुटिएको रकमको चालुतर्फ